

**ATA DE REUNIÃO**

Assunto: 41ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 04/09/2019 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	F.AB	Licenciamentos	droliveira@zonoestemais.com.br	
Daniel Moura	F.AB	Gerente	dmoura@zonoestemais.com.br	
Marcello Carvalhal	F.AB	Obras	marcelloramos@zonoestemais.com.br	
Lideo Valle	Seconserva	Coordenador	Valle.conservacao@gmail.com	
Danilo Espírito Santo	Encibra	Engenheiro	encibrario.danilo@gmail.com	
Gisele Sant'Anna	RIO-ÁGUAS	Engenheira	Giseles.lima@rio.rj.gov.br	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Paulo Fonseca	RIO-ÁGUAS	Gerente	Pfonseca13@gmail.com	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente	fernanda.oliveira@rio.rj.gov.br	
Teodoro Marconi	Casa Civil	Assessor	teomarconi@terra.com.br	
Marcos Cotrim Serpa	RIO-ÁGUAS	Engenheiro	marcos.serpa@rio.rj.gov.br	
Jorge Pinheiro	CET-RIO	Arquiteto	jorge.pinheiro@gmail.com	
Rosemary Raimundo	CEDAE	Assistente	rosemaryraimundo@cedae.com.br	
Francisco José Rodrigues Dias	CEDAE	Chefe de Departamento	franciscodias@cedae.com.br	
Sidney Barros	CEDAE	Assistente	Sidney.barros@cedae.com.br	
Joel da Silva	CEDAE	Assistente	silvajoel@cedae.com.br	

*jeehung*

*Encibra*

*encibrario.jeehung@gov.br.com jeehung*



## Resumo (Questões Destacadas/Providências)

### 1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 27/11/2019
- b. Local: Fundação Rio Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Concessionária.

### 2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a) A Concessionária deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.



## Assuntos Tratados:

**1. Apresentação:** Daniel (F.AB Zona Oeste S.A.) apresentou um panorama geral do Contrato de Concessão.

**2. Andamento das obras da Concessão:** Marcello (F.AB Zona Oeste) apresentou as principais ações da Concessionária e informou a atual situação das obras de implantação:

- Rede Coletora: 337,5 km;
- Coletor Tronco: 27,4 km;
- Estações Elevatórias: 15
- Linha de Recalque: 5 km
- Sifões: 6
- Travessias: 12
- Ligações: 38.868 mil.

### 3. Andamento das Obras:


3.1 - Marcello apresenta o gráfico de produção. Apontou que a concessionária vem realizando as obras de acordo com o previsto, somente em agosto, tendo uma pequena diferença para menor na produção. Informa também que essa diferença será recuperada em setembro.

3.2 – Eduardo questiona como está a questão da ETE Distrito Industrial em Santa Cruz e Marcello informa que a concessionária está aguardando licença.

3.3 - Eduardo questiona se há solução de projeto para a ETE Cidade das Crianças, Daniel informa que a concessionária irá estudar a questão, uma vez que a Cidade das Crianças será desativada. Essa avaliação será realizada no momento da elaboração do projeto do Sistema Cação Vermelho.

3.4 – Marcello informa que as obras hoje, concentram-se na área de Bangu.

3.5 – Daniela informa que em relação à intervenção na Estrada do Catonho, houve uma reunião entre concessionária e CET- RIO onde restou definido que as obras no local, só poderão ocorrer à noite. Jorge pontua que além de ser uma via de grande movimento, há também um acompanhamento intenso da mídia, sendo melhor o horário noturno para a execução das obras. Daniela informa que sendo assim, a concessionária irá intervir na área quando houver mais de uma frente de obra noturna.



**4. Cronograma de planejamento de obras para 2019:** Daniel apresentou o cronograma de obras para 2019, solicitado pela Rio-Águas, constando as bacias dos Sistemas Marangá e Sarapuí.

**5. Interface com as obras do públicas:** Lideo questiona como está a questão da ETE João Lopes. Eduardo informa que a concessionária promoveu uma ação social no local, fez uma intervenção na rede do local e a mesma está funcionando. Eduardo explica que a reclamação da população é em função a uma obra da prefeitura que não teve a rede de abastecimento de água homologada pela CEDAE, gerando um impasse, pois a cedae também não recebeu o cadastro desta obra. Rosemary comenta que realmente não havia cadastro, hoje existe a rede que foi assentada, um reservatório, uma elevatória, que a Cedae nunca recebeu o cadastro e que nunca foi ligada, inclusive. Rosemary comenta que ainda não houve aceite desta obra. Rosemary solicita que seja enviado um ofício à Presidência da Cedae para que a mesma tome as providências cabíveis. Paulo sugere uma reunião com o Poder Concedente para tratar da questão do decreto de utilidade pública da ETE do Sistema Campinho, uma vez que o processo encontra-se na Secretaria de Habitação, sem movimentação.

#### **6. Elevatórias:**

6.1 – Marcello apresentou o cronograma geral das elevatórias.

6.2 - Informa que a maioria delas está sendo pré-fabricadas no canteiro, seguindo para o logradouro praticamente somente para a instalação.

6.3 - No momento as elevatórias GC1.1 e 1.5 encontram-se em execução.

6.4 - Marcello informa também que as elevatórias GC2.1 e MG11.2 encontram-se concluídas aguardando somente a ligação da Light.


6.5 - As elevatórias TG01 e MG11.3 estão em fase de licenciamento.

6.6 - Informa que a execução da linha de recalque da E.E.AF01 foi iniciada.

6.7 – Informa que as elevatórias de Sepetiba, que eram ETEs e estão sendo adaptadas para funcionar apenas como elevatórias, também encontram-se concluídas.

6.8 – Eduardo solicita que na relação das obras enviada pela Concessionária, as elevatórias estejam com o endereço informado, pois encontra dificuldades na vistoria em campo.

**7. ETE Pedra de Guaratiba:** Marcello informa que o tanque está preparado e todos os difusores instalados. Informa também, que os sopradores foram testados e que encontram-se em pleno funcionamento, inicialmente trabalhando alimentados por geradores, aguardando o aumento de carga pela light. Eduardo questiona qual a previsão final para o término da obra e Marcello informa que é novembro de 2019. Eduardo questiona qual é o opinamento da SMAC em relação a nova data estipulada e Daniel



comenta que a data de conclusão foi informada via ofício para eles e que, em função desta informação, a SMAC realizou vistoria no local.

**8. Reativação ETES MCMV:** Conforme dito na reunião anterior a maioria das ETES recebidas necessitam de um trabalho mais detalhado de recuperação da estrutura, impermeabilização da estrutura, etc. Marcello apresentou o trabalho que vem sendo executado na ETEs Vila Mangueiral, Topázio e Zaragossa.

**9. ETE Santa Cruz:** Marcello informa o andamento da referida ETE, comenta que no momento a parede da elevatória está sendo executada e que posteriormente, em setembro, inicia-se a concretagem. Informa também que devido a rede elétrica ter sido vandalizada/roubada, a concessionária está refazendo a mesma.

**10. ETE Bangu:** Marcello informa que em 15 de julho do corrente ano houve a contratação da projetista e que a mesma entregou o preliminar hidráulico e o layout da ETE e o setor de projeto está analisando o material entregue. Marcello apresentou o layout entregue pela projetista. Paulo questiona se houve estudo do canal ao lado da ETE Bangu, e Daniel informa que foi feita consulta à área de projetos da Rio Águas e o material foi enviado ao projetista e pelos cálculos iniciais, será possível lançar o efluente da estação na galeria de drenagem. Daniel informa que foi programada uma reunião com a SMAC para semana que vem para tratarem desse assunto.

