



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 12ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 16/01/2014 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Lideo Peixoto Valle	PCRJ/SECONV ERVA	ENGENHEIRO	lideo.seconserva@yahoo.com.br	
Maurício Pedreira	CGO	Gerente de Obras	mauricio.cgo@gmail.com	
Edson Mendonça	Rio Águas	Diretor	edsonbmendonca@pcrj.rj.gov.br	
Samuel de Jesus	CVL/EGP	AGPM	samuel.jesus.egp@gmail.com	
Paulo Sales Coutinho	FOZ ÁGUAS 5	Gerente Comercial - Obras	psales@fozaguas5.com.br	
Luis Cobra	CGP - 4ª GP	Gerente de Obras	Cobra.pcrj@gmail.com	
Alexandre Fonseca Lima	CGO - 4ª GO	Engenheiro	alexandrelima@gmail.com	
Maurício Monteiro	CET-RIO	Engenheiro	mauriciomonteiro@hotmail.com	
Rodrigo Jurdi Guimarães	FOZ ÁGUAS 5	Resp. Engenharia	jurdi@fozaguas5.com.br	
Fredy Brito	FOZ ÁGUAS 5	Obras	fredybrito@fozaguas5.com.br	
Silvio Rodrigues	FOZ ÁGUAS 5	Coordenador	silviorodrigues@fozaguas5.com.br	
Otto Ruback	CVL	Engenheiro Assistente	rubackotto@gmail.com	
Eduardo M. F. Pereira	RIO-ÁGUAS - DIS	Assistente DIS	eduardo.pereira@smo.rio.rj.gov.br	

Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 27/02/2015
- b. Local: Rio Águas.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros, conforme prazo definido em reuniões anteriores (3 dias úteis).
- b. A Concessionária deverá responder ao relatório fotográfico entregue em reunião pela Seconserva, com cópia para Rio Águas.
- c. Enviar a Rio Águas o relatório de atividades da Comunicação Social da Foz Águas 5.

Assuntos Tratados:

- 1. Recomposição Asfáltica:** Paulo (Foz Águas 5) iniciou a reunião remetendo-se à ata anterior, comentando acerca do pedido de excepcionalidade em relação à Resolução 07/2010 da SECONSERVA. Paulo (Foz Águas 5) informou que o assunto encontra-se avançado após reunião entre Seconserva e Foz Águas 5. Jurdi (Foz Águas 5) reforçou a informação considerando que o pedido mencionado encontra-se em fase final de elaboração, considerando as questões expostas na referida reunião.
- 2. Acompanhamento Seconserva:** Lideo (Seconserva) entregou em reunião um relatório fotográfico das Gerências de Conservação 19 e 20 constando alguns problemas encontrados pela equipe da Seconserva durante vistoria na obra, pontuando que o que foi encontrado não está atendendo à norma da Seconserva. Maurício (CET RIO) pontuou a falta de sinalização vertical e operadores observada em vistoria no dia anterior a reunião, na Estrada General Canrobert da Costa, Realengo. Fredy (Foz Águas 5) informou que irá atuar para corrigir os problemas apresentados no relatório. Paulo (Foz Águas 5) reforçou o compromisso da Foz Águas 5 em corrigir o que está errado e aproveitou para informar que no momento estão contratadas 4 empresas de asfalto, lembrando que as usinas fornecedoras ficaram paralizadas em dezembro, voltando a ativa na primeira semana de janeiro. Lideo (Seconserva) pontuou que as obras não estão a contento, conforme demonstram os relatórios entregues e sugeriu um encontro com as Regionais para alinhar procedimentos. Fredy (Foz Águas 5) informou que a concretagem vem acontecendo desde setembro e que o passivo vem sendo reparado. Jurdi (Foz Águas 5) reforçou a importância da reunião para que tanto as Regionais quanto a Foz Águas 5 entendam e ajustem suas demandas.
- 3. Licenciamento por sub-bacia:** Paulo (Foz Águas 5) informou sobre o andamento dos licenciamentos, a sub-bacia MG08 encontra-se em fase final de análise na DAN-Rio Águas e as exigências encontradas na sub-bacia MG07 já estão sendo sanadas. Edson (Rio Águas) solicitou o cronograma com as modificações para o ano de 2015. Paulo (Foz Águas 5) informou que a Concessionária está reformulando o cronograma, reforçou que os 8 km finais da sub-bacia MG08 estão em análise e que as alterações no projeto da sub-bacia MG7, com 60 km, já estão sendo providenciados. Jurdi (Foz Águas 5) informou que a Sub-bacia MG07 está com a análise parada em função de documentos ora requeridos de projetos muito antigos, incluindo topografia, por exemplo.
- 4. Interface com a CGO:** Cobra (CGO) pontuou que o tempo entre implantação da rede e ligações é longo. Maurício (CGO) relatou ter encontrado problemas no reaterro das obras do BMO entregues à CGO.

Fredy (Foz Águas 5) lembrou que o combinado com a CGO no final do ano foi entregar as obras sem asfaltar, contudo, com lançamento de concreto em todas as valas e que esse combinado vem sendo cumprido. Cobra (CGO) alertou para a necessidade dos cronogramas da CGO e Foz Águas 5 estarem alinhados.

5. **Andamento obras:** Fredy (Foz Águas 5) informou que a concessionária executou 52 km de rede e que para o ano de 2015 a meta é de 100 km. Lideo (Seconserva) pontuou achar importante designar um fiscal somente para acompanhamento das obras da concessionária visto que o volume de trabalho aumentará. Edson (Rio Águas) reforçou a necessidade de aumentar a limpeza na obra.

6. **Obras Contratadas:** Paulo (Foz Águas 5) informou que a estrutura da elevatória da ETE Deodoro já fora contratada juntamente com a empresa responsável pelas estacas. Informou também que a primeira fase das obras da ETE Deodoro já está contratada e que a segunda fase encontra-se em negociação. Assegurou que o prazo final será mantido, não comprometendo o cronograma olímpico. Paulo (Foz Águas 5) informou que a concessionária mobilizou 60 equipes no ano de 2014 e que em 2015 a previsão é de 70 frentes de obra. Edson (Rio Águas) salientou a importância da melhora do relacionamento entre Concessionária e Seconserva tendo em vista que o aumento da produtividade acarretará em um volume maior de trabalho, sendo necessário alinhar procedimentos. Jurdi (Foz Águas 5) salientou que de acordo com a equação financeira da Concessão não há possibilidade de se trabalhar com grandes empresas, portanto a Concessionária vem contratando e trabalhando com empreiteiras menores. Aproveitou para reforçar contudo que, independente do tamanho da empresa contratada o compromisso da Concessionária será mantido.

7. **Trabalho Social:** Eduardo (Rio Águas) questionou a Concessionária acerca do trabalho realizado após a conclusão das obras. Jurdi (Foz Águas 5) se comprometeu a enviar o relatório do setor de Comunicação e Sustentabilidade da Concessionária informando as ações tomadas ao final de cada intervenção.

