



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 13ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 27/02/2015 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Lideo Peixoto Valle	PCRJ/SECONV ERVA	ENGENHEIRO	lideo.seconserva@yahoo.com.br	
Felipe Grandi	FOZ ÁGUAS 5	Planejamento	felipegrandi@fozaguas5.com.br	
Rogério Freitas	RIO ÁGUAS	Gerente DIS	rogeriocfsilva@gmail.com	
Samuel de Jesus	CVL/EGP	AGPM	samuel.jesus.egp@gmail.com	
Paulo Sales Coutinho	FOZ ÁGUAS 5	Gerente Comercial - Obras	psales@fozaguas5.com.br	
Marco Antonio Moita	SMAR	Assessor Especial	marcoamoita@gmail.com	
Leonardo das Chagas Righetto	FOZ ÁGUAS 5	Diretor de Operações e Engenharia	lrighetto@fozaguas5.com.br	
Mauricio Monteiro	CET-RIO	Engenheiro	mauriciommonteiro@hotmail.com	
Tatiana Mattos	RIO ÁGUAS	Gerente	Tatiana.mattos@smo.rio.rj.gov.br	
Fredy Brito	FOZ ÁGUAS 5	Obras	fredybrito@fozaguas5.com.br	
André Luiz Gomes	CVL/CGP	AGPM	Andregomes.cgp@gmail.com	
Otto Ruback	CVL	Engenheiro Assistente	rubackotto@gmail.com	

Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 10/04/2015
- b. Local: Rio Águas.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros, conforme prazo definido em reuniões anteriores (3 dias úteis).
- b. A Concessionária deverá responder ao relatório fotográfico entregue em reunião pela Seconserva, com cópia para Rio Águas.
- c. Enviar a Rio Águas o relatório de atividades da Comunicação Social da Foz Águas 5.



Assuntos Tratados:

1. **Apresentação:** Rogério (Rio Águas) iniciou a reunião apresentando Marco Antonio Moita, assessor especial da Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos – SMAR. Moita (SMAR) apresentou-se e solicitou que os demais presentes o fizessem também, pontuou o interesse da Secretaria em expandir o trabalho realizado a área da AP5 para outras áreas do Município do Rio de Janeiro. Edson (Rio Águas) salientou que a reunião do Comitê de Construção é uma obrigação contratual da Concessionária. Rogério (Rio Águas) solicitou que as atas das reuniões anteriores – 5; 6; 9; 10; 11 e 12 sejam enviadas à Rio Águas, bem como esse procedimento passe a ser regular.
2. **Recomposição Asfáltica:** Paulo (Foz Águas 5) iniciou a reunião remetendo-se à ata anterior, comentando acerca do pedido de excepcionalidade em relação à Resolução 07/2010 da SECONSERVA. Paulo (Foz Águas 5) informou que o assunto encontra-se avançado após reunião entre Seconserva e Foz Águas 5. Rogério (Rio Águas) solicitou que as tratativas do assunto recomposição asfáltica sejam transmitidas à Rio Águas.
3. **Acompanhamento Seconserva:** Paulo (Foz Águas 5) informou que em função do relatório entregue por Lideo (Seconserva) na última reunião, fora realizada uma reunião entre Foz Águas 5 e as Regionais 19ª e 20ª com o intuito de dirimir dúvidas e definir parâmetros, de forma que o trabalho de ambas estivesse afinado. Lideo (Seconserva) informou que houve melhora, contudo, ainda há passivo a ser revisto. Lideo (Seconserva) entregou relatório com o acompanhamento dos Autos de Infração e Editais emitidos pelas regionais em questão. Paulo (Foz Águas 5) pontuou que a maioria dos autos referem-se à 19ª GC, pois é nela que se encontram, no momento, o maior número de intervenções. Fredy (Foz Águas 5) informou que o que fora definido como passivo sofreu ação da Concessionária, gerando os resultados esperados. Tatiana (Rio Águas) solicitou o envio de um documento que constassem as bacias pertencentes a cada Regional Seconserva. Rogério (Rio Águas) solicitou informação acerca da comunicação entre as Regionais Seconserva e Foz Águas 5, lembrando que a Rio Águas como órgão regulador deve acompanhar as tratativas. Lideo (Seconserva) solicitou que seja encaminhada pela Concessionária planilha contendo os logradouros, processos referentes à cada um e status na Seconserva. Rogério (Rio Águas) aproveitou para pontuar que o corte não está sendo feito com maquete, continuando o problema relatado anteriormente e integrante de relatório entregue pela Seconserva. Lideo (Seconserva) comentou acerca da melhora do acesso ao ArcGIS, possibilitando o melhor acompanhamento das obras. Paulo (Foz Águas 5)

comentou que não foi criado o procedimento de vistoria conjunta, que fora combinado anteriormente. Lideo (Seconserva) informou que irá pessoalmente às obras e pré agendou a vistoria para quarta-feira, dia 04/03/2015. Leonardo (Foz Águas 5) irá acompanhá-lo, pontuando que essa vistoria será balizadora para definir o que fora realmente executado e o que falta executar do passivo. Tatiana (Rio Águas) pontuou que ao concluir o passivo o acompanhamento da Seconserva não será mais necessário.

4. **Licenciamento por sub-bacia:** Paulo (Foz Águas 5) informou sobre o andamento dos licenciamentos, a sub-bacia MG08 encontra-se em fase final de análise na DAN-Rio Águas e as exigências encontradas na sub-bacia MG07 já estão sendo sanadas. Tatiana (Rio Águas) questionou acerca do termo – processo parado - utilizado em outras reuniões para definir o status do processo de licenciamento da sub-bacia MG07. Paulo (Foz Águas 5) informou que a Concessionária entrou com um processo na Seconserva contendo aproximadamente 5 km e que esse processo foi analisado pela DAN, gerando exigências quanto às interferências encontradas. Uma vez verificada a exigência, o projetista alertou para a necessidade de modificar o resto da sub-bacia, considerando os documentos que não foram inseridos no projeto executivo apresentado pela projetista. Tatiana (Rio Águas) solicitou que o termo então utilizado seja suspenso, e não parado em função da natureza do fato gerador da situação. Leonardo (Foz Águas 5) questionou acerca da possibilidade de saber se os projetos antigos são ou não executáveis. Tatiana (Rio Águas) explicou que os projetos, embora antigos, sofrem revisões e portanto, são as informações atualizadas que a Rio Águas possui acerca das interferências, devendo ser consideradas à título de licenciamento.
5. **Interface com a CGO:** Fredy (Foz Águas 5) informou que o problema levantado nas últimas reuniões acerca do cronograma conjunto da Concessionária e CGO fora solucionado. Fredy informou que quando há atraso em uma entrega, que ele mesmo liga para Cobra (CGO) e avisa.
- 6.
7. **Andamento obras:** Moita (SMAR) informou que o Secretário solicita que a fase 1 das obras termine em 2016. Rogério (Rio Águas) questionou quais medidas serão adotadas pela Concessionária em relação às demandas do Secretário, como será feito o planejamento e como isso afetará a PPS – Plano de Prestação de Serviço. Leonardo (Foz Águas 5) informou que enquanto não for revisado o PPS não há como informar, que como a Concessionária está sendo solicitada a fazer uma reestruturação e para tal depende da resposta da PPS, para então formular um novo plano de ataque. Paulo (Foz Águas 5) informou que não há como informar uma data precisa, tendo em vista o grande problema encontrado pela Concessionária referente ao terreno da ETE Bangu. Moita (SMAR) salientou que a Secretária trabalha com prazos e metas, solicitando prioridade no momento a definição do novo cronograma para alteração do final das obras da fase 1

para 2016. Leonardo (Foz Águas 5) informou que realmente é um problema para o Poder Concedente e assim que estiver definida alguma mudança no PPS a mesma será refletida no novo cronograma.

8. Obras Contratadas: Paulo (Foz Águas 5) informou que a estrutura da elevatória da ETE Deodoro já fora contratada juntamente com a empresa responsável pelas estacas. Informou também que a primeira fase das obras da ETE Deodoro já está contratada e que a segunda fase encontra-se em negociação. Assegurou que o prazo final será mantido, não comprometendo o cronograma olímpico. Paulo (Foz Águas 5) informou que a concessionária mobilizou 60 equipes no ano de 2014 e que em 2015 a previsão é de 70 frentes de obra. Edson (Rio Águas) salientou a importância da melhora do relacionamento entre Concessionária e Seconserva tendo em vista que o aumento da produtividade acarretará em um volume maior de trabalho, sendo necessário alinhar procedimentos. Jurdi (Foz Águas 5) salientou que de acordo com a equação financeira da Concessão não há possibilidade de se trabalhar com grandes empresas, portanto a Concessionária vem contratando e trabalhando com empreiteiras menores. Aproveitou para reforçar contudo que, independente do tamanho da empresa contratada o compromisso da Concessionária será mantido.

9. Trabalho Social: Eduardo (Rio Águas) questionou a Concessionária acerca do trabalho realizado após a conclusão das obras. Jurdi (Foz Águas 5) se comprometeu a enviar o relatório do setor de Comunicação e Sustentabilidade da Concessionária informando as ações tomadas ao final de cada intervenção.

A handwritten signature is located at the bottom left of the page. A long, thin, curved line extends from the signature across the bottom of the page towards the right.