



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 15ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 12/06/2015 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Lideo Peixoto Valle	PCRJ/SECONV ERVA	ENGENHEIRO	lideo.seconserva@yahoo.com.br	
Carlos Baars	SMH	Gerente Infra	carlosbaars@yahoo.com.br	
Eduardo M.F. Pereira	RIO ÁGUAS	Assistente – GFT-DIS	eduardoma.pereira@smo.rio.rj.gov.br	
Samuel de Jesus	CVL/EGP	AGPM	samuel.jesus.egp@gmail.com	
Paulo Sales Coutinho	FOZ ÁGUAS 5	Gerente de Engenharia	psales@fozaguas5.com.br	
Marco Antonio Moita	SMAR	Assessor Especial	marcoamoita@gmail.com	
Cristiane V. Dutra	RIO ÁGUAS	Subgerente DIS	cristiane.dutra@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Mauricio Monteiro	CET-RIO	Engenheiro	mauriciommonteiro@hotmail.com	
Tatiana Mattos	RIO ÁGUAS	Gerente	tatiana.mattos@smo.rio.rj.gov.br	
Fredy Brito	FOZ ÁGUAS 5	Gerente de Obras	fredybrito@fozaguas5.com.br	
Cristina Villaverde	SMO – 4ªGO	Arquiteta	Cris.m.villaverde@gmail.com	
Otto Ruback	CVL	Engenheiro Assistente	rubackotto@gmail.com	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 14/08/2015
- b. Local: Rio Águas.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros, conforme prazo definido em reuniões anteriores (3 dias úteis).
- b. Foz Águas 5: Entregar a relação de ruas com obras já encerradas que serão objeto de aceite parcial por parte da SECONSERVA.
- c. Foz Águas 5: Entregar ofício contendo o pedido de excepcionalidade à Resolução nº07 atualizado com a nova técnica proposta.



Assuntos Tratados:

Apresentação: Paulo (Foz Águas 5) iniciou a reunião, remetendo-se à reunião anterior. A ata nº9 fora entregue para assinatura na reunião.

- 1. Recomposição Asfáltica:** Paulo Coutinho (Foz Águas5) informou acerca da reunião realizada entre Foz Águas 5 e Seconserva para apresentar a técnica de recomposição asfáltica proposta pela Concessionária. Paulo informou também que hoje a Concessionária está montando uma central de melhoramento de solo, utilizando as melhores técnicas de controle e qualidade, diminuindo o volume de bota-fora. Eduardo (Rio Águas) questionou acerca do local da Central, Fredy (Foz Águas 5) informou que o terreno onde funcionará a central será na sub-bacia MGO8. Eduardo (Rio Águas) comentou sobre a preocupação com o aumento do fluxo de caminhões no local, chamando atenção para reclamação de moradores, principalmente referente as escavadeiras, que estariam circulando em alta velocidade nas vias de tráfego sem nenhuma espécie de sinalização, sugerindo uma escolta para os equipamentos grandes. Paulo (Foz Águas 5) pontua que a retroescavadeira é um equipamento rodante, que tem a prerrogativa de poder rodar a região. Fredy (Foz Águas 5) informa que a Concessionária realiza esse acompanhamento, que há sinalização e batedores. Fredy ressalta, ainda, que não haverá aumento de fluxo significativo na região, que apenas o local de destinação para melhoramento será diferente.
- 2. Central de melhoramento do solo:** Paulo (Foz Águas 5) informou que o terreno está em localidade próxima das bacias que estão sofrendo intervenções, que anteriormente a ETE Deodoro e a ETE Realengo eram utilizadas para esse fim, contudo a obra está se deslocando e e com isso haverá necessidade também de novos canteiros de obras em posições mais próximas das frentes de trabalho . Fredy (Foz Águas 5) pontuou que com a dynabase, técnica apresentada à Seconserva, haverá melhoramento do reaterro, diminuindo os problemas com o revestimento de asfalto . Otto (Casa Civil) que já conhece a técnica, que já vira obras que utilizaram esta nova técnica e questiona se a recuperação está sendo feita em todo o material. Fredy pontua que as sub-bacias MG08, MG09 e MG10 têm um material bom, contudo, úmido. Anteriormente a recuperação estava pulverizada pelas empresas contratadas e agora a Concessionária centralizará essa atividade. Cristina (SMO) questiona a durabilidade do material estocado. Paulo (Foz Águas 5) apresenta a técnica, comentando que ela não é nova, já é utilizada em obras de barragens e rodovias quando há dificuldade de compra do solo ou melhoramento do solo existente, se aplicando muito bem a essas ocasiões. Informou também, que o dynabase se aplica muito bem, mesmo com a umidade acima da condição normal,

P:

ETEP
Jo

melhorando a compactação do solo. Fredy (Foz Águas 5) informa que não é utilizado cimento, porque a utilização do mesmo é em apenas 48 horas, diferente do solo tratado com dynabase, que não há limite de tempo para a utilização, respondendo a pergunta feita pela SMO.

3. **Resolução nº 07 Seconserva:** Paulo (Foz Águas 5) comenta que o volume e a logística do concreto é para a Concessionária um gargalo, influenciando na celeridade da entrega da rua. Há dificuldades de encontrar concreteiras na região. Lideo (Seconserva) observa que hoje prevalece a aplicação da Resolução 07, ressaltando que a proposta apresentada anteriormente pela Concessionária, fora revista e que a nova tecnologia proposta ainda não fora apresentada oficialmente à Seconserva. Edson (Rio Águas) solicitou ao Lideo (Seconserva) que as Regionais observassem as obras que estão ocorrendo no momento. A Concessionária juntamente com a Seconserva fará uma vistoria conjunta, envolvendo as regionais e a equipe de qualidade da Concessionária.
4. **DPE:** Carlos Baars (SMH) pontuou acerca da listagem enviada contendo 16 projetos, informando que 13 foram aprovados, restando 3. Aproveitou para considerar sobre a comunicação com a concessionária para saber o andamento e exigências dos projetos. Cristina (CGO) comenta que há varias pendências de BMO, projetos que já enviou, exigências que já foram cumpridas e ainda não tiveram resposta.
5. **Acompanhamento das Obras:** Lideo (Seconserva) entregou um relatório fotográfico, apresentando as ruas mais impactadas, informando que a Concessionária ainda não atingiu o nível esperado pela Seconserva. Lideo pontuou também, acreditar que a aplicação desta nova tecnologia de compactação possa trazer celeridade e qualidade às obras. Lideo comentou que de acordo com a pontuação da Resolução nº 35 da Seconserva, as empresas contratadas pela Concessionária não se manteriam. Lideo (Seconserva) informou que ao final de cada intervenção a Regional da Seconserva, dará o ok de acordo com o check list que já está sendo discutido. Solicitou que a concessionária envie à Seconserva a relação de ruas que já estão a contento para que estas sirvam de base para os primeiros check lists.
6. **Licenciamento por sub-bacia:** Paulo (Foz Águas 5) pontua acerca da força tarefa formada pela Rio Águas para a análise das áreas prioritárias da MG07. Agradeceu o apoio. Informou que a concessionária deu entrada na MG11 e solicita que haja a mesma força tarefa para a análise. Pontuou também que a bacia MG12 está em fase de finalização para também ser licenciada, desta forma criando um pulmão de 130 km de rede. Paulo pontuou a necessidade dessas obras serem espalhadas pelas áreas licenciadas de modo a impactar o menos possível os bairros. Paulo relembra a reestruturação do PPS, modificando a concentração das obras



cf.

Edson

apenas na bacia de Marangá. A Caixa Econômica exige, para financiamento a apresentação das licenças. Moita (Rio Águas) confirma que o esforço continuará.

7. **Interface com obras da Rio-Águas:** Fredy (Foz Águas 5) comenta que ainda não há definição se a concessionária fará ou não um remanejamento de rede no Titanic. Já fora feito o levantamento topográfico e Teresa Cordeiro (Coordenadora de Projetos da Foz Águas 5) está estudando juntamente com a equipe e os projetistas se haverá ou não a intervenção.
8. **PPS:** Paulo (Foz Águas 5) informa que esse assunto já está bem equacionado, todos os nossos planos de obra já estão considerando o planejamento.
9. **Cluster Olímpico:** Fredy (Foz Águas 5) informa que o tanque da ETE Deodoro já está em funcionamento. Eduardo (Rio Águas) informa que os 3 tanques já estão em funcionamento. Eduardo questiona acerca da travessia da Salustiano Silva, Fredy informa que essa não faz parte do cluster. Eduardo solicita informações das detonações da Duque de Caxias. Fredy informa sobre as detonações, serão feitas continuamente, uma segunda equipe está entrando e a data do dia 30 está mantida. Informou também que todas as detonações terminam dia 24 Fredy mostrou o vídeo das detonações e ressaltou que é um procedimento seguro e que não ocasiona transtornos ao solo, informou também que o próprio exército está cuidando do trânsito.
10. **Obras Contratadas:** Paulo informa que a Concessionária está diminuindo o número de empresas, exatamente visando a qualidade das obras e que serão apenas 7 empresas. Paulo aproveita para informar que a Foz Águas 5 está contratando uma empresa somente para cuidar do passivo. Lideo (Seconserva) solicita a atualização da relação de empresas contratadas pela Concessionária. Paulo (Foz Águas 5) informa que a concessionária já penaliza financeiramente a empresa e apresentou a dúvida quanto ao fato da concessionária estar como executora nas licenças expedidas. Lideo (Seconserva) informa que a concessionária, exatamente por sua natureza, possui um tratamento diferenciado e que, a Seconserva já está estudando como será a autuação dessas empresas, lembrando que o controle será mensal e que é prerrogativa do Secretário expurgar a empresa se achar necessário. Fredy (Foz Águas 5) informa que será realizada uma reunião com as empresas contratadas para tratar da Resolução nº 35.
11. **Elevatória E66:** Paulo informou que esta questão pertence a área de manutenção e operação e que repassaria o pedido.
12. **Calendário de reuniões:** Próxima reunião ocorrerá em 14 de agosto.



Handwritten blue scribbles and signatures at the bottom right of the page, including a circular mark and a signature that appears to be 'Eduardo'.

13. **Ligações Prediais:** Eduardo (Rio Águas) reitera a orientação de que o TIL não fique a mais de um metro da testada do imóvel, conforme já acordado anteriormente. Eduardo pontuou acerca da questão da rua Montes Claros, o morador terá que transpor uma rede de distribuição de água da Cedae, que passa pelo passeio, o que dificultará muito a ligação futura do usuário à nova rede de esgoto. Eduardo solicita que o TIL fique o mais próximo das caixas de esgoto existentes no passeio, para facilitar a conexão do morador quando a nova rede estiver pronta para receber as ligações. Eduardo informa que ele e Cristiane (Rio Águas) tem notado, em campo, esta distância muitas vezes não tem sido respeitada. Fredy (Foz Águas 5) informou que já levantou a questão com a Diretoria da Concessionária.
14. **Geovias:** Paulo (Foz Águas 5) comentou que iremos atualizar no GEOVIAS.
15. **Esclarecimentos à EOM:** Eduardo questionou se houve alguma falha da comunicação.

CF:





 