



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 18ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 04/12/2015 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Anderson de Souza Araujo	FOZ ÁGUAS 5	Coordenador de Manutenção	andersondaraujo@fozaguas5.com.br	
Eduardo M.F. Pereira	RIO ÁGUAS	Assistente – GFT-DIS	eduardoma.pereira@smo.rio.rj.gov.br	
Fernanda Oliveira	RIO ÁGUAS	Gerente Fiscalização	fernanda.oliveira@smo.rio.rj.gov.br	
João Carlos da Silva Suzano	SECONSERVA	Fiscalização	Suzano.joao@hotmail.com	
Guilherme Tupper Caldas	SECONSERVA	Gerente 19ª GC	19gcrealengo@gmail.com	
Cristiane V. Dutra	RIO ÁGUAS	Subgerente DIS	cristiane.dutra@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Daniel Moura	FOZ ÁGUAS 5	Gerente Produção	dmoura@fozaguas5.com.br	
Kamilly Herzog	FOZ ÁGUAS 5	Coordenadora de Qualidade	Kamilly.herzog@fozaguas5.com.br	
Carlos Baars	SMH	Gerente de infraestrutura	carlosbaars@yahoo.com.br	
Cristina Villaverde	4ª GO/CGO/SMO	Arquiteta	cris.m.villaverde@gmail.com	
Paulo Sales Coutinho	FOZ ÁGUAS 5	Gerente de Engenharia	psales@fozaguas5.com.br	

Alexandre F. Reis

Rio Aguas

Gerência de Obas

alexandre.rioaguas@gmail.com

ROSIMÉRI NEVES

CET-RIO

ASSISTENTE

ROSIMERI.CETRIO@GMAIL.COM



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 29/01/2016
- b. Local: Rio Águas.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros, conforme prazo definido em reuniões anteriores (3 dias úteis).

 *May*
entp



Assuntos Tratados:

1. **Apresentação:** Paulo iniciou a reunião remetendo-se à ata anterior.
2. **Recomposição Asfáltica:** Paulo iniciou o assunto comentando sobre o resultado eficiente alcançado pela Central de solos, sobre a redução do impacto ambiental. Comentou também que o índice de compactação do solo tem sido excelente, não apresentando problemas com recalque das valas. Pontuou sobre o andamento do trâmite final da licença de operação do processo aberto na SMAC. Tupper questionou sobre o andamento da Central, Paulo apresentou uma breve explicação e o convidou para visitar a central. Daniel pontuou que todo o material é reproveitado para a central de solos, utilizando dynabase, o CBR sobe de 6% para 30%.
3. **Resolução nº 07 Seconserva:** Paulo menciona que a concessionária ainda aguarda o documento oficial a ser emitido pela Seconserva, contudo, ratifica que a utilização do dynabase está alinhada com a Seconserva e suas regionais.
4. **Acompanhamento das Obras:** Kamilly informa que estão em análise pelo Roberto Nascimento, coordenador da Seconserva na AP5, 91 ruas. Tupper questionou sobre a atualização e funcionamento do ArcGis, Daniel explicou que o ArcGis é atualizado toda semana. Daniela comentou que o login passado inicialmente à Seconserva está em uso e que o andamento das obras pode ser consultado através deste login. Tupper e Cristina questionaram acerca do trabalho realizado pela concessionária no momento da ligação. Daniel explicou o trabalho feito previamente com a comunidade, antes, durante e depois da obra. Tupper solicitou um documento contendo o número oficial de ligações já realizadas pela concessionária. Fernanda sugere que seja encaminhado um estudo, através do Comitê de Projetos, sobre a falta de drenagem na Vila Vintem e rede comprometida no Ponto Chic em Padre Miguel, tendo em vista os relatos dos participantes da reunião. Interface CET-RIO: Paulo comentou que o trabalho em conjunto anda bastante avançado, ratificando a parceria com a CET RIO.
5. **Afundamento de galeria da Bernardo de Vasconcelos:** Daniel comenta que ainda não houve nenhum problema encontrado que pudesse causar um dano maior na rede. Comentou que a galeria da Bernardo de Vasconcelos é uma galeria assoreada, com declividade, com retorno, contudo qualquer dano ocasionado será sanado pela concessionária. Suzano comentou que na Rua Dr. Lessa há uma rede pluvial cujos PVs estão tampados pelo asfalto,



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a star-like mark and the word "Comitê".

Daniel comenta que não tem conhecimento desta rede e aproveita para reiterar que caso haja qualquer dano à rede de águas pluviais a concessionária irá reparar. Tupper solicita uma vistoria conjunta para a questão da Rua Dr. Lessa pois a Seconserva ainda não achou uma solução para a mesma. A vistoria será realizada na segunda-feira. Fernanda Oliveira (Rio-Águas) informou que em função do problema de drenagem no entorno da Rua Bernardo de Vasconcelos (constantes alagamentos e deterioração das galerias), relatado na última reunião, foi encaminhado memorando à Diretoria de Estudos e Projetos (DEP) da Rio-Águas. Foi solicitada consulta quanto ao sistema de drenagem do local e à existência ou desenvolvimento de projetos.

6. **Licenciamento por sub-bacia:** Daniela comenta sobre o andamento das bacias licenciadas e pontua que a GC1 está em fase final de análise e que a GC2 já encontra-se na DAN para análise.
7. **Interface com obras da Rio-Águas:** Daniel pontua a importância da comunicação que vem sendo feita entre Rio Águas e os órgãos envolvidos, como CET RIO e Seconserva. Pontua que com mais de 40 frentes de obra, por mais equipes de fiscalização que a concessionária possua, o olhar da Rio Águas, CET Rio e Seconserva é importante para manter a qualidade do serviço prestado. Fernanda comenta sobre a demanda da Diretoria de Obras da Rio Águas que solicita uma reunião para alinhamento da questão da Canalização do Rio Catarino, com deságue no Rio Marinho, próximo às Ruas Baião e Recife. Daniel comenta que já direcionou a questão para área de projetos da concessionária.
8. **Interface CEDAE:** Daniel comenta que a concessionária ainda não teve um retorno da CEDAE que atenda toda a extensão da obra. Comentou também a respeito das tratativas com o Wanderlei, responsável na CEDAE, na área da AP5, pelos problemas de interferência, comentando que a concessionária vem trabalhando em diversas frentes as quais não possuem cadastro. Eduardo questionou acerca do problema da Rua Magoari. Daniel comentou que mesmo com a adutora e a rocha encontradas, que a rua está aberta e suja e solicita que a mesma, ao menos, seja limpa enquanto espera-se a solução para o problema.
9. **Gestão Comercial:** Paulo comenta como é feita a gestão comercial da água. Carlos Baars questiona como é realizada a vistoria do morador, e como funciona o mecanismo de informar o morador sobre a ligação já disponibilizada. Tupper questiona como é feita a emissão da DPA e da DPE. Tupper solicita também o número atualizado de ligações realizadas.. Fernanda explica que existindo um destino final, esses moradores são obrigados a se ligar na rede, por uma questão ambiental. Anderson, comentou sobre a oficina de ligação que foi implantada na ETE Deodoro e o trabalho que vem sendo feito com a comunidade, com a



f. BmTP [Handwritten signature]

capacitação do morador para realizar a ligação na sua residência e nas residências dos vizinhos. Cristina pergunta como é depois que a obra está pronta. Anderson explica que a empresa monitora se houve ligação. Tuper solicita que a Seconserva seja informada. Kamilly informou que o Roberto Nascimento já foi informado. Guilherme comentou que ainda não foi informado e demonstrou preocupação de que a rede construída seja danificada. Eduardo comenta que está positivamente surpreso, porque os moradores estão interessados em se conectar. Fernanda comenta que esse grau de adesão será informado pelo setor comercial. Paulo comentou que a concessionária está implantando o sistema e dando condições para o morador se ligar, com informações, curso e capacitação para fazer a ligação. Tupper solicita que haja material explicativo na Seconserva.

10. **Questão Light:** Paulo informa que não houve avanço na questão.
11. **Obras Contratadas:.** Paulo comenta que a concessionária está com um passivo pequeno de asfalto, devido condição climática, porque tem chovido nos últimos dias. Daniel comenta que a logística das empresas está bem estruturada. Eduardo comenta que está preocupado com o fato de a produção de rede estar caindo , e demonstrou a preocupação com o compromisso olímpico. Daniel informou que a produção de novembro foi maior que a de outubro. Daniel apresentou uma informação extraoficial de que a produção chegou a 3000 metros e ressaltou que essa é uma produção consolidada, sem passivo.
12. **DO2:** Daniel e Anderson comentaram sobre o episódio da desobstrução da igreja na Rua Isanor de Campos. Anderson informou que a igreja irá recuar para que a equipe de manutenção possa refazer o poço de visita, visto que a área é complicada devido a segurança, e que a igreja está num corredor de casas, as quais foram construídas sobre a rede de esgoto existente.

Paulo

Anderson

Tuper



