



**ATA DE REUNIÃO**

Assunto: 21ª Reunião do Comitê de Construção  
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012  
 Data: 15/04/2016 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Laura Von Schilgen	FOZ ÁGUAS 5	Responsavel pelo Planejamento	lauranunes@fozaguas5.com.br	
Eduardo M.F. Pereira	RIO ÁGUAS	Assistente - GFT-DIS	Eduardoma.pereira@smo.rio.rj.gov.br	
Fernanda Oliveira	RIO ÁGUAS	Gerente Fiscalização	fernanda.oliveira@smo.rio.rj.gov.br	
João Carlos da Silva Suzano	SECONSERVA	Fiscalização	Suzano.joao@hotmail.com	
Cristiane Dutra	RIO ÁGUAS	Subgerente Dis	Cristiane.dutra@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Ricardo	SECONSERVA	Gerente 20ª GC	20gcbangu@gmail.com	
Daniel Moura	FOZ ÁGUAS 5	Gerente Produção	dmoura@fozaguas5.com.br	
Rogério Freitas	SECONSERVA	Ass. Subsecretaria	Rogeriofreitas.pcrj@gmail.com	

## Resumo (Questões Destacadas/Providências)

### 1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 10/ 06 /2016
- b. Local: Rio Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Foz Águas 5.

### 2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros, conforme prazo definido em reuniões anteriores (3 dias úteis).
- b. A Foz Águas 5: Deverá convocar a CEDAE nas próximas reuniões.

OK



## Assuntos Tratados:

- 1. Resolução Seconserva 07:** Daniel mencionou que a questão apontada na reunião passada da Rua Marechal Fontenelle já foi resolvida. Comentou que houve reunião esta semana com o BMO e que a parte da concessionária está ok, comentou também que o desvio que o BMO está fazendo está criando engarrafamento, Suzano confirma que o desvio do BMO está causando engarrafamento. Suzano e Eduardo comentam sobre a transformação da Carinhonha em um binário, observando que a rua não está preparada para o trânsito que está aumentando. Rogerio questiona sobre a sub-bacia MG09, sobre como o asfalto está se comportando nesta região. Suzano comenta que a Rua Bonina será atingida pelo asfalto liso e encaminhará a concessionária a listagem das ruas que serão atingidas pelo programa. Suzano comenta sobre a reclamação de vazamento de esgoto da Rua Vasco Barcelos nº 34, que está sendo solicitado o reparo desde dezembro e solicitou uma posição da concessionária, comentou que na segunda-feira ocorrerá uma reunião com Gilbertinho (Foz Águas 5) na referida rua para traçar um plano de ação para o local. Daniel comenta sobre o relatório enviado por Guilherme Tupper sobre a Rua Carinhonha, indicando os pontos que deveriam ser tratados. Daniel informa que desde ontem já existem equipes da concessionária no local para tratar estas pendências, que no total somam 18 pontos a serem tratados, incluindo pontos de PV's, pontos borrachudos e alguns pontos de vazamentos de água da CEDAE. Segundo Daniel, o prazo mínimo para solucionar os problemas é de 15 dias. Fernanda questiona sobre o relatório a ser entregue à Seconserva contendo os problemas da Rua Carinhonha. Daniel responde que Gilberto Eugênio (Foz Águas 5) está consolidando as informações do relatório a ser apresentado. Eduardo comenta sobre o ritmo das obras na Rua Almeida e Sousa, que está a contento, contudo chama atenção para a qualidade dos CI's. Nesta rua em questão Eduardo observa que a concessionária está atuando de um lado, fazendo as ligações domiciliares e rede, mas que precisará também intervir do outro lado, onde a CEDAE fez a rede de água, sendo portanto um serviço mais demorado. Eduardo questiona sobre a Rua Cader Matori e Daniel informa que a DRIF já está começando a trabalhar e a equipe de rocha entrará na semana que vem, ressaltando que não foi possível executar por MND. A estimativa é de 140m<sup>3</sup> de rocha que precisará ser retirada. Daniel atenta para o problema de drenagem nesta rua, que será necessário desviá-la.
- 2. Acompanhamento das Obras:** Daniel informa que hoje há apenas 9 km sem recomposição definitiva do pavimento, faltando apenas 5 km de obra que ainda está descoberta. Daniel comenta que a concessionária está trabalhando pra diminuir ainda mais esse passado. Comenta que a



nova maneira de trabalhar da concessionária tem dado certo. Daniel comenta apenas sobre a Bernardo de Vasconcelos, onde haverá uma faixa maior sem recomposição de pavimento, pois será necessário recompor a drenagem em frente ao posto de gasolina. Daniel comenta que em reunião ocorrida com o Marco Aurélio restou decidido que a Seconserva irá fornecer a tubulação de drenagem e a concessionária fará o assentamento, e que por conta disso, a pavimentação do local ainda não está tratada. Eduardo solicita andamento das obras da Silva Neto, informando que não há ninguém na frente de obras, que o asfalto não foi recomposto e que há reclamação dos moradores sobre o estado da rua. Daniel comenta que a obra já terminou e que a concessionária irá verificar. Eduardo comenta que na Rua Reis e Silva foi passada a tubulação, mas que não foi feita nenhuma ligação. Daniel comenta que existem algumas ruas em que foram implantadas redes, sem contudo terem sido feitas as obras de ligação domiciliar, nos início de 2014 e que a concessionária está voltando, agora, nessas ruas para corrigir este problema. Aproveitou para informar, que as sub-bacias DO1 e DO2 também estão sofrendo revisão. Suzano pergunta sobre a Rua Moema, Daniel informa que a tubulação em sifão já está feita e que há necessidade de obra civil para evitar que neste sifão entre areia, entulho, resíduos sólidos, evitando o transtorno de manutenção. Comenta que a previsão é de 15 dias.

3. **Interface com a CEDAE:** Eduardo comenta que a população reclama por não haver comunicação sobre as obras, que não há entendimento por parte do morador do fato de serem comunicados do início da obra e depois a equipe da concessionária precisar entrar novamente na rua. Daniel informa que irá solicitar a equipe de comunicação reforço na informação aos moradores da natureza da obra. Eduardo questiona sobre a situação da Rua do Imperador, Daniel responde que na Rua do Imperador esquina com a Rua Professor Carlos Wenceslau ainda falta fazer o sifão, por conta da adutora da CEDAE de 1500 que passa ali e estava na cota da tubulação. Informa que a duração da obra é de no mínimo 15 dias. Daniel reforça que o trecho que ainda precisa ser feito na Rua do Imperador refere-se a interseção com a rede da CEDAE. Portanto a concessionária deverá desmanchar a rede e refazê-la em mais de 200 m.

4. **Interface com a Rio Águas:** Eduardo comenta sobre a quantidade de entulhos encontrada na Av. Ipê e Daniel informa que estes entulhos são provenientes das obras do BRT. Daniel comenta sobre a reunião ocorrida no Batam, para ouvir o questionamento da população e o que eles estavam precisando. Na reunião foi apontada a grande preocupação em relação a galeria de drenagem na parte baixa da comunidade. Neste local a população sempre teve problema de 50 cm de entupimento e agora com 60 cm por conta da obra da Foz. Daniel comentou que foi explicado para eles a real competência da Foz e sobre a obra. Comentou



também que explicou que a concessionária não poderia sanar esta pendência, que já se arrasta por mais de 20 anos, segundo os moradores. Foi explicado aos moradores que a parte de entupimento e sujeira a concessionária iria executar, mas que o problema de entupimento da rua e da calha que já vem causando transtorno há anos, não iria ser resolvido pela concessionária por não fazer parte do escopo da Foz como concessionária de esgoto. Segundo Daniel os moradores entenderam o escopo da concessionária e ficaram de entrar em contato com a PCRJ para saber qual a melhor maneira de tentar solucionar o problema.

5. **Relatório Progeo:** Rogerio solicita informações sobre os relatórios de pavimentação. Daniel informa que a concessionária trabalha, hoje, com material de recomposição de vala, que é todo beneficiado pela concessionária, na central de solos. Explicou que o CBR inicial é de 5 e que ao sair da central esse CBR sai no mínimo com 25 para ser recomposto na vala e que por isso, não houve recalque de vala onde foi utilizado o material beneficiado. Rogerio pergunta se o material carece de energia de compactação, Daniel confirma que sim. Eduardo informa que a utilização do solo beneficiado tem dado muito certo. Eduardo solicita que seja enviado um relatório da Progeo para a Rio Águas. Rogerio também solicita que o relatório seja enviado para a Seconserva

