



**ATA DE REUNIÃO**

Assunto: 22ª Reunião do Comitê de Construção  
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012  
 Data: 10/06/2016 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Laura Von Schilgen	FOZ ÁGUAS 5	Responsavel pelo Planejamento	lauranunes@fozaguas5.com.br	
Eduardo M.F. Pereira	RIO ÁGUAS	Assistente - GFT-DIS	Eduardoma.pereira@smo.rio.rj.gov.br	
Fernanda Oliveira	RIO ÁGUAS	Gerente Fiscalização	fernanda.oliveira@smo.rio.rj.gov.br	
João Carlos da Silva Suzano	SECONSERVA	Fiscalização	Suzano.joao@hotmail.com	
Cristiane Dutra	RIO ÁGUAS	Subgerente Dis	Cristiane.dutra@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Ricardo Nunes	SECONSERVA	Gerente 20ª GC	20gcbangu@gmail.com	
Daniel Moura	FOZ ÁGUAS 5	Gerente Produção	dmoura@fozaguas5.com.br	
Rogério Freitas	SECONSERVA	Ass. Subsecretaria	Rogeriofreitas.pcrj@gmail.com	
Alexandre Reis	RIO ÁGUAS	Engenheiro	Alexandre.rioaguas@gmail.com	
Ricardo J.A. Mattos	RIO ÁGUAS - DOC	Engenheiro	rjmattos@hotmail.com	
Antonio Carlos Bezerra	RIO ÁGUAS -DOC	Engenheiro	abezerra@hotmail.com	
Luiz Felipe Azevedo	RIO ÁGUAS	Gerente		
Otto Ruback	CVL/EGP	Engenheiro	rubackotto@gmail.com	
Cristina Villaverde	SMO/CGO/4ª GO	Arquiteta	Cris.m.villaverde@gmail.com	
Rosemary Raimundo	CEDAE	Assistente Operacional	rosemaryraimundo@cedae.com.br	
Samuel de Jesus	CVL/EGP	AGPM	Samuel.jesus.egp@gmail.com	
André Luiz Soares Gomes	CVL/EGP	AGPM	Adregomes.egp@gmail.com	


## **Resumo (Questões Destacadas/Providências)**

### **1. Próxima reunião:**

- a. Data preliminar: 29/ 07 /2016
- b. Local: Rio Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Foz Águas 5.


### **2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:**

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros, conforme prazo definido em reuniões anteriores (3 dias úteis).
- b. A Foz Águas 5: Deverá convocar a CEDAE nas próximas reuniões.




## Assuntos Tratados:

- 1. Resolução Seconserva 07:** Daniel comenta sobre o BMO na Rua Almeida e Souza e informa que a concessionária está executando obra no local e que as obras não são impeditivas para a passagem de carros. Eduardo questiona se o tronco coletor está sendo feito em conjunto com o BMO e Daniel confirma que sim. Cristina questiona a data do final da obra da Rua Almeida e Souza e Daniel comenta que faltam aproximadamente 150 metros de rede e que a concessionária entregará até o final de junho. Daniel continua comentando sobre as demandas executadas na Carinhanha, onde a concessionária passou os últimos 20 dias resolvendo os pontos apontados no relatório da Seconserva. Rogério solicita a programação das Ruas Porto Nacional, Micaratu e Jacariol, onde a Seconserva aguarda o final das obras da concessionária para poder começar a intervenção. Daniela comenta que as bacias e as licenças têm prazo longo e que a programação da seconserva deve ser afinada. Fernanda questiona sobre o término da Rua F que deve ser finalizada para a entrada do BMO. Daniel informa que este assunto já fora alinhado com o Cobra. Eduardo pergunta se já está havendo interligação na Rua Temistocles Sávio, Daniel informa que sim. Daniel comenta que as obras da Rua Cader Matori terminaram na semana passada, e que a rede desta rua já está interligada na E..E.MG10.
- 2. Acompanhamento das Obras:** Daniel informa que a meta de produção de rede caiu no ultimo mês em função da inauguração da ETE, informando que agora existe um montante de apenas 2 km de rede sem asfaltar. Daniel informa que agora a atuação com mais intensidade será em Magalhães Bastos, em Realengo e próximo à Vila Kennedy. Suzano comenta que agora há um quadro no "Bom dia Rio" comentando sobre os buracos nas vias públicas. Eduardo chama atenção para as Ruas Olimpia Esteves e Luisa Barata, um pedaço pequeno onde foi feita a travessia no rio e os carros estão passando com dificuldade. Rogério comenta que agora qualquer problema referente à buracos na via é imputado à Seconserva, mesmo que seja uma gestão compartilhada de obras. Daniel comenta que a obra da Rua Silva Neto está concluída e que a da Rua Reis e Silva que está em andamento. Eduardo comenta que ao passar no local, não foi visto nenhuma equipe in loco, apesar de ter sido coberto com pó de pedra, não está a contento. Cristiane solicitou atenção aos imóveis que não têm CI. Daniel comenta que as obras ainda estão no local. Daniel comenta que a Rua Moema já foi reaterrada, a calçada foi feita, e a previsão para



conclusão é próxima. Eduardo comenta que para iniciar as obras na Rua Imperatriz, está condicionado o término das obras na Av. Santa Cruz, pois a mesma será utilizada como desvio de mão e contra mão a noite. Daniel comenta que a previsão é em torno de 20 dias. Daniel comenta que haverá reunião com o Miranda para alinhar a questão.

3. **Interface com a CEDAE:** Daniel comenta sobre o Sifão da Carlos Wenceslau, que não estava previsto no projeto. Rosemary comenta que irá informar a diretoria responsável da CEDAE sobre o assunto e que passará o contato dos responsáveis da área para que a concessionária possa entrar em contato e alinhar. Suzano comenta que é aconselhável comentar com o Guilherme Tupper quando iniciar essa obra, em função da drenagem do local também. Daniel reforça que o trecho que ainda precisa ser feito na Rua do Imperador refere-se a interseção com a rede da CEDAE, pois a concessionária deverá desmanchar a rede e refazê-la em mais de 200 m e que seria interessante ter alguém da CEDAE para acompanhar. Rosemary comenta que os moradores da Rua Limites com Etr de Realengo ficaram sem água por 2 dias. Eduardo comenta que vem verificando que a CEDAE vem executando obras, para substituição de tubulação e que seria interessante passar a programação da CEDAE para a concessionária. Rosemary comenta que irá conversar com a Diretoria da CEDAE para alinhar a programação do que vai ser feito.
4. **Interface com a Rio Águas:** Alexandre comenta que conversou com Gilbertinho, sobre a obra das Ruas Recife e Baião e que o mesmo combinou que enviaria alguém para acompanhar, contudo, segundo Alexandre a pessoa nunca apareceu. Daniel informa que o acompanhamento é realizado, mas que se houver necessidade de uma atenção maior, que Alexandre sinalize. Alexandre informa que hoje o terreno está sendo marcado e que segunda feira irá iniciar a obra. Eduardo reforça a importância da participação da Foz. Antonio Carlos informa que a p revisão de término da obra do Rio Marinho é agosto. Daniel comenta que em 2 semanas a obra estará praticamente pronta. Eduardo comenta que a margem esquerda do Rio Marinho é muito pequena e enquanto a Rio Águas não fizer a calha do Rio, a concessionária não pode entrar. Antonio Carlos irá informar o início dessa obra. Daniel comenta a importância da concessionária ser informada e a DOC informa que acredita que a obra não começará antes de um mês. Fernanda questiona a DOC sobre a obra da Rua Salustiano Silva, sobre o remanejamento do poste e do quadro. Alexandre informa que as obras só serão retomadas após as Olimpíadas. Eduardo comenta sobre a dificuldade que a concessionária vem encontrando com a



Light, e pontuou que a E.E.DO1 ainda não foi ligada. Alexandre e Daniel combinam de ser comunicarem sobre as obras e entregas de cadastros dos locais. Daniel questiona Alexandre o local exato da intervenção do Rio Caldereiro, Alexandre informa que será da Alto Araguaia à Salustiano Silva.

5. **Relatório Progeo:** Daniel comenta sobre a solicitação feita pela Seconserva no último plenário de que o relatório de compactação do solo seja enviado ao órgão para acompanhamento. Daniel informa que levou tal solicitação à concessionária e que a mesma solicitou que fosse enviado um ofício requerendo o relatório. Rogério ponderou que os ensaios tecnológicos já são condição técnica do contrato entre a PCRJ e a FOZ Águas<sup>5</sup> e deveriam então ser entregues a RIOÁguas, atestando assim o atendimento das Normas Técnicas vigentes registrando assim o zelo técnico em curso. Esse controle tecnológico em relatório específico enviado a RIOÁguas, repassaria a Secretaria de Conservação. Tal atendimento além de garantia ao gestor público da pavimentação é também garantia para o gestor público do contrato de concessão.
6. **Encerramento:** Daniel encerra a reunião comentando sobre a inauguração da ETE, sobre o atingimento da meta pactuada, reforçando o compromisso da concessionária com a Prefeitura e demais órgãos.

