



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 23ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 29/07/2016 Início: 10h00.

| Participantes | Orgão: | Cargo | Email | Rubrica |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|---------|
| Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón | FOZ ÁGUAS 5 | Responsável pelo Licenciamento | droliveira@fozaguas5.com.br | |
| Laura Von Schilgen | FOZ ÁGUAS 5 | Responsavel pelo Planejamento | lauranunes@fozaguas5.com.br | |
| Kamilly Herzog | FOZ ÁGUAS 5 | Controle de Qualidade | Kamilly.herzog@fozaguas5.com.br | |
| Fernanda Oliveira | RIO ÁGUAS | Gerente Fiscalização | fernanda.oliveira@smo.rio.rj.gov.br | |
| Tatiana Mattos | RIO ÁGUAS | GRNT-DIS | tatianamattos@smo.rio.rj.gov.br | |
| Cristiane Dutra | RIO ÁGUAS | Subgerente Dis | Cristiane.dutra@rioaguas.rio.rj.gov.br | |
| Oswaldo Antunes | SMH | Eng. Civil | antuneslopes@bol.com.br | |
| Daniel Moura | FOZ ÁGUAS 5 | Gerente Produção | dmoura@fozaguas5.com.br | |
| Cristina Villaverde | SMO/CGO/4ª GO | Arquiteta | Cris.m.villaverde@gmail.com | |
| Rosemary Raimundo | CEDAE | Assistente Operacional | rosemaryraimundo@cedae.com.br | |

Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 23/ 09 /2016
- b. Local: Rio Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros, conforme prazo definido em reuniões anteriores (3 dias úteis).
- b. A Foz Águas 5: Deverá convocar a CEDAE nas próximas reuniões.



Assuntos Tratados:

1. **Decreto 41.907/2016:** Daniel iniciou a reunião comentando sobre o decreto 41.907/2016 que versa sobre a paralisação das obras em todo Município até 30 de novembro do corrente ano. Comentou também que após reunião com o prefeito, o mesmo concedeu excepcionalidade à concessionária para execução das obras em área delimitada por ele. Daniel apresentou o mapa contendo a área liberada para obras.
2. **Acompanhamento das Obras:** Daniel informa que os coletores já estão interligados e estão chegando à ETE. Fernanda questionou sobre as interligações da Rua Canrobert da Costa, previstas no Plano de Obras apresentado pela Concessionária para serem concluídas até 10/07/16. Daniel informou que não foi possível executá-las (em função da Concessionária estar atuando para concluir as outras obras com previsão de término na mesma data). Como a mesma localiza-se em área que não é abrangida pela excepcionalidade do decreto 41907/2016, a concessionária poderá iniciar a execução somente após dia 30 de novembro. Daniel informa que no momento a concessionária possui 15 frentes de obras e que uma grande parte de Realengo e Bangu encontra-se interligada à ETE. Daniel comentou também que as elevatórias concluídas já foram entregues à equipe de manutenção da concessionária, que se tornou responsável pelas mesmas. Sobre a elevatória EE MG 10.1, Daniel informou que a previsão de ligação pela Light era para aquele dia. Fernanda lembrou sobre a necessidade de posterior remanejamento do armário dessa ligação, visto que parte do mesmo está localizado sobre o Rio Caldereiro e também que o rio será objeto de obras pela Diretoria de Obras e Conservação (DOC) da Rio-Águas. Quanto à elevatória EE MG 8.2, Daniel informou que aguarda ligação pela Light. E a elevatória EE MG3.1 está em fase de montagem elétrica e de início do recalque da Rua Recife. Fernanda comentou a orientação do prefeito para redução dos trechos sem pavimento. Laura comentou que a concessionária está reduzindo o número de equipes de obras, mas não reduziu as frentes de asfalto, e com isso, a extensão sem pavimento reduziu significativamente. Daniel informa que a meta de produção de rede caiu no último mês em função da inauguração da ETE, informando que agora existem apenas 1,3 km sem asfaltar. Fernanda comentou que irá solicitar à Concessionária a relação de logradouros com rede coletora já implantada e disponibilização de ramais de ligações prediais ainda pendente. Laura informou que uma das prioridades da Concessionária no momento é a execução



desses ramais pendentes.

3. **Interface CEDAE:** Rosemery questionou se a concessionária havia entrado em contato com Sergio Pinheiro, a respeito de interferência com adutora de 1500mm na Rua Carlos Wenceslau e Daniela informou que o projeto do sifão dessa rua fora enviado em junho por email e que ainda não houve retorno. Daniel reforçou a importância da CEDAE estar presente. Rosemery mostrou-se preocupada com a repercussão que o eventual rompimento de uma adutora na localidade provocaria na época das Olimpíadas e questionou se essa obra poderia ocorrer após esse período. Daniel comenta que irá verificar a possibilidade de executar esse sifão após as Olimpíadas. Para evitar riscos com a adutora, será avaliada a possibilidade de, nesse período, executar apenas as câmaras de montante e jusante do sifão. Kamilly comentou sobre a grande quantidade de tils que estão sendo tamponados pela CEDAE. Rosemery solicita que seja encaminhado um email para que a CEDAE tome ciência. Kamilly comentou sobre o caso específico da Rua Belo Horizonte onde o próprio morador comentou que não conseguia se interligar. Fernanda comenta que o auditor da Rio Águas em vistoria também observou tamponamento de Til na Rua Vasco Barcelos. Fernanda questiona qual será o posicionamento da concessionária em relação aos constantes tamponamentos efetuados pela CEDAE. Cristiane comentou que o lado par da rua estava bastante deficiente, mas que não era possível identificar se não houve instalação de Til ou se o mesmo foi colocado e coberto posteriormente, ponderou que verificou caso semelhante nas Ruas Pedro de Mello e Princesa Leopoldina. Fernanda comentou que irá verificar junto à concessionária o que nessas ruas pode ser considerado pendência e o que pode ter sido afetado por tamponamento da CEDAE. Laura comenta sobre um beco na Rua Moema, não contemplado no projeto, que foi executado pela concessionária a pedido dos moradores.
4. **Interface com a Rio Águas:** Fernanda comenta sobre a Rua Guarulhos e Laura informa que a rede coletora já está pronta. Fernanda questiona como está a questão do *as built* das obras da concessionária, em especial no entorno do Rio Caldereiro e da Rua Salustiano Silva, onde estão previstas obras a serem iniciadas pela Diretoria de Obras e Conservação (DOC) da Rio-Águas. Laura informa que o *as built* está sendo feito de acordo com os trechos executados da obra e sugere que caso seja do interesse da Rio Águas algum trecho específico, o mesmo seja solicitado, dessa forma, caso ainda não tenha sido feito o desenho, a concessionária irá priorizar.
5. **Interface com Seconserva:**
 - 5.1. Fernanda comenta sobre os ensaios de compactação do solo, objeto de solicitação da Seconserva em reuniões



anteriores. Fernanda apresenta o entendimento da Gerência de Fiscalização Técnica (DIS/GFT), corroborado pela Diretoria de Saneamento (DIS) da Rio-Águas. Considerando que a Foz Águas e a Seconserva estabeleceram um procedimento de aceite de ruas (através de realização de vistorias aos logradouros em 3 etapas) seria altamente recomendável que a Seconserva incluísse a apresentação dos ensaios nesse procedimento. Representantes da Concessionária esclareceram que no procedimento atual não está incluída a apresentação dos ensaios.

- 5.2. Fernanda comenta sobre questão apontada pela Concessionária em reuniões anteriores: a necessidade de formalização pela Seconserva quanto à Resolução 07.
- 5.3. Laura informa a programação de intervenção da Concessionária em ruas elencadas pela Seconserva na reunião anterior. A Rua Porto Nacional já foi iniciada (na sub-bacia MG1). Cabe ressaltar que há um trecho dessa rua que pertence a outra bacia (Sarapuí), que não está previsto para essa etapa de obras. Quanto às Ruas Miracatu e Jacaiol (Sub-Bacia GC2), a previsão de início das obras é para 2017.
- 5.4. Fernanda comenta sobre a recomposição do pavimento de trecho da Rua Nipoã (paralelepípedo x asfalto) e que a Concessionária respondeu através de Ofício que o assunto tinha sido objeto de consulta à SC/COR e que a Seconserva efetuará o asfaltamento do trecho por completo, visto que a maior parte do logradouro já está asfaltada. Representantes da Concessionária informaram que a 19ª Gerência de Conservação e a Coordenadoria Geral de Conservação estão cientes.
- 5.5. Rua Cel. Alzir: Fernanda pergunta sobre a reunião que seria agendada com moradores do local, com apoio da CGC. Representante da Concessionária informa que a reunião não chegou a ocorrer, mas no momento não há problemas para realização da limpeza do logradouro e a mesma vem sendo feita de forma manual. Fernanda informou que de fato na última vistoria realizada pela Rio-Águas o local encontrava-se em boas condições de limpeza.
6. **Interface com a CGO:** Representantes da Concessionária informaram sobre alguns PVs encobertos por asfalto implantado pelo BMO nas Ruas Salustiano Silva, Cader Matori e Almeida e Souza. Informaram que a CGO já foi contactada e irá resolver o problema após o período das Olimpíadas/Paralimpíadas.