

CÓPIA

CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTO

foz



ZONA OESTE - RIO DE JANEIRO

ATA DE REUNIÃO

Assunto: 25ª Reunião do Comitê de Construção
Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
Data: 04/11/2016 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Laura Von Schilgen	FOZ ÁGUAS 5	Responsavel pelo Planejamento Subgerente Dis	lauranunes@fozaguas5.com.br	
Cristiane Dutra	RIO ÁGUAS	Subgerente Dis	Cristiane.dutra@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Eduardo Pereira Carlos Fernandes	RIO-ÁGUAS	Assistente - DIS/GFT	eduardoma.pereira@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Carlos Fernandes	CEDAE	Ass. Ger	carlosfernandes@cedae.com.br	
Rosemary Raimundo	CEDAE	Assistente Operacional	rosemaryraimundo@cedae.com.br	
Carlos Baars	SMH	Gerente de Infra	carlosbaars@yahoo.com.br	
Wilmar Lopes	RIO ÁGUAS/DOC	DOC	wilmar.lopes@gmail.com	
Antonio Carlos Bezerra	RIO ÁGUAS	Engenheiro	abzerra@hotmail.com	

Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 13/ 01 /2017
- b. Local: Rio Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros, conforme prazo definido em reuniões anteriores (3 dias úteis).
- b. A Foz Águas 5 deverá entregar a apresentação aos membros na próxima reunião.
- c. A Foz Águas 5 deverá apresentar o andamento das obras.



Assuntos Tratados:

- 1. Apresentação:** Laura inicia a reunião comentando sobre a solicitação do último encontro do Comitê de Construção onde restou definido que as reuniões seriam iniciadas com uma apresentação contendo o andamento das obras e questões relevantes. Carlos Baars (SMH) solicitou que a apresentação fosse encaminhada também por email.
- 2. Interface CEDAE:** Rosemary (Cedae) solicitou que a concessionária informasse o que estava programado para ser interligado e o que efetivamente foi interligado à rede. Laura (Foz Águas 5) informa sobre a primeira meta contratual, demonstrando no mapa a localização das intervenções da concessionária para a 1ª meta. Eduardo (Rio Águas) explica à Rosemary como funciona o PPS e informa que a área escolhida para início das obras teve como meta atender aos Jogos Olímpicos e áreas com grande concentração de moradores. Rosemary solicita um relatório contendo o número de moradores que se interligaram à rede. Eduardo comenta que o auditor da Rio Águas, em vistoria na Rua Vasco Barcelos, verificou que a mesma continha TILs que foram cobertos pela obra da Cedae. Rosemary se comprometeu a passar a informação para a diretoria responsável pelo contrato da empresa responsável pela obra. Rosemary comenta sobre o não comparecimento da Cedae na vistoria do Sifão da Carlos Wenceslau, informando que a Diretoria de Projetos não poderia estar presente e que nem ela e nem o gerente da área de Deodoro poderiam opinar acerca do assunto, somente os Diretores Guina e Sergio Pinheiro. Rosemary solicitou informações da conclusão do sifão (dados construtivos). Carlos Fernandes (Cedae) solicitou que os emails referentes às interferências fossem encaminhados para os Senhores Edes Fernandes (Diretor de Grandes Diâmetros), Guina e Sergio Pinheiro, estes últimos já cientes da situação.
- 3. Interface com a Rio Águas:** Wilmar (Rio Águas) informou que a Rio Águas executou a base e a sub-base do PV 66 e solicitou que a Foz Águas 5 informasse a profundidade do referido PV, reiterando que o custo da obra é diferente para a profundidade de 1,80 metros e para 4 metros. Eduardo comenta que toda rede foi refeita, e que até a presente data apenas o PV 66 ainda não havia sido refeito por dúvidas quanto à profundidade do mesmo. A concessionária e a Rio Águas não chegaram a um entendimento sobre o assunto. Eduardo (Rio Águas) lembrou a necessidade de mobilização da Foz Águas para readequação do PC de energia da elevatória da MG 10.1, da Rua Salustiano Silva, pois a obra do Rio



Caldeireiro já foi iniciada.

4. Andamento das Obras da Concessionária: Laura apresenta novamente o mapa, contendo a área executada e a executar. Carlos Baars (SMH) questiona qual o valor total a ser executado. Laura informa que o projeto inicial previa 314 km, mas comentou que durante a execução algumas redes foram suprimidas do projeto e em alguns logradouros foram encontradas redes separadoras. Rosemary solicita relatório contendo o projeto total da AP5 e o que já foi executado até o momento, pois a Cedae precisa dessas informações para formular o programa de despoluição. Laura comenta sobre a necessidade de refazer a tubulação da Rua Bernardo de Vasconcelos em função da tubulação de drenagem da mesma, que “esfarelou”, tendo necessidade de interditar toda a rua para reparo emergencial. A Concessionária foi questionada a respeito da obra da ETE de Vila Kennedy. A mesma informou que está na fase de readequação de projeto devido ao aumento da vazão, e que ainda não havia prazo para entrega da mesma. Informou também que a intenção é ampliar a Estação para que esta passe a integrar o outro lado da Av. Brasil.

