




ATA DE REUNIÃO

Assunto: 29ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 12/07/2017 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	FOZ ÁGUAS 5	Licenciamentos	droliveira@fozaguas5.com.br	
Daniel Moura	FOZ ÁGUAS 5	Obras	dmoura@fozaguas5.com.br	
Maria Teresa Cordeiro	FOZ ÁGUAS 5	Projetos	teresacordeiro@fozaguas5.com.br	
Laura Von Schilgen	FOZ ÁGUAS 5	Planejamento	lauranunes@fozaguas5.com.br	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente de fiscalização técnica	fernanda.oliveira@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Miguel Freitas Cunha	CEDAE	Assessor DS	miguel-cunha@cedae.com.br	
Paulo Marcos dos Reis Chagas	CEDAE	Coord. Técnico	paulo.chagas@cedae.com.br	
Rogério Rodrigues	SECONSERMA	Gerente 19ª GC	19gcrealengo@gmail.com	
Lideo Peixoto Valle	SECONSERMA	Assessor SUBEC	lideo.seconserva@gmail.com	
Carlos Augusto Santos Valadão	RIO-ÁGUAS	Engenheiro	c.a.valadao@gmail.com	
Rodrigo Gomes da Cunha	CGO	Subgerente 3GC/CGO	rodrigogomes.cgo@gmail.com	
Jorge Pinheiro	CET-RIO	Planejamento	jorge.pinheirojr@gmail.com	
Ricardo J.A. Mattos	RIO-ÁGUAS	Gerente GBS	jamattos@hotmail.com	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 20/09/2017
- b. Local: Rio-Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a) A Foz Águas 5 deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.


Comitê




Assuntos Tratados:

- 1. Andamento das Obras da Concessionária:** Daniel (Foz Águas 5) informou a atual situação das obras de implantação:
 - Rede Coletora: 220 km;
 - Coletor Tronco: 21 km;
 - Estações Elevatórias: 14
 - Linha de Recalque: 4.4 km
 - Sifões: 6
 - Travessias: 11
 - Ligações: 28.240 mil.
- 2. Obras previstas 2017:** Daniel informa que a Concessionária irá atuar nas sub-bacias GC02, MG12, MG05 e MG06 e que a elevatória GC02 será executada este ano, pontuando que a SMU será consultada acerca do quadro elétrico a ser implantado. Daniel informa também que a E.E.MG08.1 está na programação para ser ligada. Fernanda (Rio-Águas) lembra que em reuniões anteriores foi solicitado à Concessionária a apresentação a todos os membros do Comitê do cronograma de obras previstas pela mesma. Lembra que a Concessionária apresentou o mapa das sub-bacias aos membros, mas ainda falta o cronograma de barras.
- 3. PV 66 (Rua Baião):** Daniel comenta que a Concessionária recebeu o ofício da Rio-Águas informando que não há previsão da data de reinício das obras de drenagem no local, solicitando que as obras do PV 66 sejam retomadas pela Concessionária e que o referido ofício será discutido internamente e respondido. Eduardo (Rio-Águas) salienta a necessidade de que seja realizada uma vistoria conjunta e Teresa (Foz Águas 5) reforça que a Rio-Águas não enviou o cadastro do PV implantado, conforme solicitado por ofício.
- 4. Rua Carinhonha:** Daniel (Foz Águas 5) informa sobre intervenção a ser feita na Rua Carinhonha com Rua Laranjeiras do Sul, e que já foi expedida a respectiva Portaria da CET-RIO quanto ao desvio de trânsito. A comunicação aos moradores já foi realizada.
- 5. Sistema Geovias:** Lideo (SECONSERMA) comenta que houve reunião no IPP onde fora discutida a possibilidade de importar para o SIURB as informações do GEOVIAS. Daniel comenta que a Concessionária disponibilizou o cadastro de 160 km de rede executada. Miguel (CEDAE) informa que o ofício enviado pela Concessionária à CEDAE referente a disponibilização do cadastro já está tramitando internamente para resposta.
- 6. Interface Obras CEDAE:** Daniel informa que a CEDAE sanou o vazamento na adutora da Rua Prof. Carlos Wenceslau (próximo à Estrada de Realengo) e que a Concessionária irá retomar a intervenção para conclusão das redes de esgoto. Fernanda pontua que ainda não houve resposta formal da CEDAE a respeito da questão levantada pela mesma no Comitê de Construção, quanto ao sifão executado pela Foz Águas sob adutora (na Rua do Imperador com Rua

Prof. Carlos Wenceslau). Miguel informa que irá verificar na CEDAE. Sobre o cadastro das redes de água, Paulo Chagas (CEDAE) informa que o BMO não envia cadastro das redes de água e a CEDAE não consegue inserir o morador do BMO no cadastro. A Concessionária Foz Águas informa que na última reunião do Comitê de Projetos esse tema dos cadastros foi tratado por representante da Casa Civil.

7. **Interface Obras PREFEITURA:** Daniel questiona Ricardo (Rio-Águas) acerca da previsão de obras do PAC na região da AP5 e Ricardo informa que Paciência já foi entregue, Vala do Sangue, Zepelim e Esplanada estão em andamento, com implantação do coletor tronco até o segundo semestre de 2018. Foz Águas ressalta que também é importante conhecer o cronograma do PBMO.
8. **ETE Santa Cruz:** Ricardo informa que a DOC está verificando as pendências de obra da ETE Santa Cruz.
9. **ETE Vila Kennedy:** Teresa informa que o processo encontra-se em andamento na Subsecretaria de Meio Ambiente e que a Concessionária vem encontrando dificuldades no andamento do mesmo. Sobre a travessia da Av. Brasil, Teresa informa que o projeto foi submetido à Diretoria de Análise e Fiscalização (DAN) da Rio-Águas.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "Smtop" and several illegible signatures.

