



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 30ª Reunião do Comitê de Construção
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
 Data: 20/09/2017 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	FOZ ÁGUAS 5	Licenciamentos	droliveira@fozaguas5.com.br	
Felipe Esteves	FOZ ÁGUAS 5	Obras	felipeesteves@fozaguas5.com.br	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente de fiscalização técnica	fernanda.oliveira@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Carlos Tadeu Ferreira	CEDAE	Coordenador	carlost@cedae.com.br	
Julio Cesar Bernardino	SECONSERMA	Coordenador	juliobernardino@hotmail.com	
Rogério Rodrigues	SECONSERMA	Gerente 19ª GC	19gcrealengo@gmail.com	
Lideo Peixoto Valle	SECONSERMA	Assessor SUBEC	lideo.seconserva@gmail.com	
Carlos Augusto Santos Valadão	RIO-ÁGUAS	Engenheiro	c.a.valadao@gmail.com	
Rodrigo Gomes da Cunha	CGO	Subgerente 3GC/CGO	rodrigogomes.cgo@gmail.com	
Marisa Valente	SMUIH	Gerente	marisavlnt@gmail.com	
Alexandre Reis	RIO-ÁGUAS	Sub-gerente	alexandre.rioaguas@gmail.com	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 22/11/2017
- b. Local: Rio-Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Concessionária.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a) A Concessionária deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.




Emtd




Assuntos Tratados:

- 1. Andamento das Obras da Concessionária:** Felipe (Foz Águas 5) informou a atual situação das obras de implantação:
 - Rede Coletora: 230 km;
 - Coletor Tronco: 21 km;
 - Estações Elevatórias: 14
 - Linha de Recalque: 4.4 km
 - Sifões: 6
 - Travessias: 11
 - Ligações: 30 mil.
- 2. Obras previstas 2017:** Felipe reitera a informação da última reunião de que a Concessionária irá atuar nas sub-bacias GC02 e MG12 e que a elevatória GC02 será executada este ano. Comentou também acerca da previsão de entrada na Av. Marechal Fontenelle. Sobre essa intervenção, Felipe informa que houve reunião com o Antonio Miranda (CET RIO), no dia 15/09/2017, para discutir como seriam as etapas de intervenções na Av. Mal Fontenelle. Fernanda questiona sobre o cronograma de barras de execução das obras, já solicitado e Felipe informa que o mesmo está em fase final de elaboração. Eduardo perguntou como está a questão na rua Jacaiol em relação ao tráfego, Felipe informou a situação e abordou a questão também da Nogueira de Sá, que enfrenta problemas do gênero. Fernanda questiona se a GC01 também é para esse ano e Felipe informa que sim. Eduardo questiona se a E.E. MG02.2 já está funcionando e Felipe informa que desde fevereiro deste ano.
- 3. PV 66:** Felipe informa que a execução do Pv 66 já foi realizada, tendo terminado em 15/09.
- 4. Sistema Geovias:** Lideo comenta que o IPP informa que não está havendo qualquer problema e que um representante do órgão irá ao plenário SC/COR para esclarecer possíveis dúvidas.
- 5. Interface Obras CEDAE:** Felipe informa que a obra da Rua Prof. Carlos Wenceslau está ocorrendo no local com previsão de término em 29/09. Carlos Tadeu (CEDAE) solicita que seja novamente enviado o projeto do sifão executado na esquina das ruas Prof Carlos Wenceslau e Imperador. Felipe informa que será reenviado.
- 6. Interface Obras PREFEITURA:** Marisa (SMUIH) questiona se a contrapartida acordada entre a concessionária e a aeronáutica na base aérea próxima do Zepelim foi concluída. Felipe informa que irá verificar e informar posteriormente. Eduardo questiona como



está a resolução da reclamação aberta para a Rua Jabaquara. Felipe informa que está estudando a possibilidade, pois há projeto de canalização do Rio Caldereiro. Alexandre (Rio-Águas) informa que já foram feitos alguns trechos dessa obra, porém o trecho que possui interface com a rede de esgoto da FA5 ainda não tem data para a execução. Felipe pontua que se fizer a rede agora no local, quando houver a intervenção na beira do rio, a mesma será destruída, sendo a melhor opção aguardar a execução da canalização do rio para que a rede seja implantada em conjunto. Fernanda (Rio-Águas) comenta sobre o ofício referente às ligações prediais da Rua Monerá, onde os tils foram implantados em profundidade pequena, Felipe informa que a equipe de manutenção irá realizar a intervenção necessária.

7. **ETE Vila Kennedy:** Daniela informa que a situação permanece a mesma da última reunião.

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Emtp'.