

ATA DE REUNIÃO

Assunto: 32ª Reunião do Comitê de Construção
Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
Data: 24/01/2018 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	F.AB	Licenciamentos	droliveira@zonoestemais.com.br	
Felipe Esteves	F.AB	Obras	felipeesteves@zonoestemais.com.br	
Jorge Pinheiro	CET RIO	Ass. Tec.	jorge.pinheirojr@gmail.com	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente de fiscalização técnica	fernanda.oliveira@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Carlos Tadeu Ferreira	CEDAE	Coordenador	carlost@cedae.com.br	
Rogério Rodrigues	19ª GC	Arquiteto	19gcrealengo@gmail.com	
Lideo Peixoto Valle	SECONSERMA	Assessor SUBEC	lideo.seconserva@gmail.com	
Jayme Leite de Oliveira	SUBEC	Assessor	Subec.conservacao@gmail.com	
Carlos Augusto Santos Valadão	RIO-ÁGUAS	Engenheiro	c.a.valadao@gmail.com	
Rodrigo Gomes da Cunha	CGO	Subgerente 3GC/CGO	rodrigogomes.cgo@gmail.com	
Danilo Espirito Santo	Encibra	Eng. Civil	encibrario.danilo@gmail.com	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 21/03/2018
- b. Local: Rio-Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Concessionária.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a) A Concessionária deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.
- b) Cronograma atualizado com o planejamento das obras de 2018 e o respectivo mapa das sub-bacias ;
- c) Indicação dos pontos de extravasores provisórios até que a rede de esgoto seja concluída para acompanhamento da SECONSERMA;

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and two smaller ones below it.

Assuntos Tratados:

1. **Andamento das Obras da Concessionária:** Felipe (F.AB Zona Oeste S.A.) apresentou a atual situação das obras de implantação:
 - Rede Coletora: 245,5 km;
 - Coletor Tronco: 21,1 km;
 - Estações Elevatórias: 14
 - Linha de Recalque: 4.4 km
 - Sifões: 6
 - Travessias: 11
 - Ligações: 31,5 mil.

2. **Obras previstas 2017:** Felipe (F.AB Zona Oeste S.A.) apresentou o mapa da concessionária contendo as áreas que serão objeto de intervenção no ano de 2018: AF, TG, MG 05, MG06 e sub-bacias de Sarapuí. Daniela (F.AB Zona Oeste S.A.) informa que a sub-bacia TG01 encontra-se em exigência da DAN e que as sub-bacias MG05 e 06 encontram-se licenciadas, contendo 3,5 km e 7,5 km de extensão respectivamente. Felipe comentou sobre a existência de rochas nas sub-bacias AF01 e TG01. Rodrigo (CGO) informa que há obra de urbanização suspensa na sub-bacia MG05. Felipe comentou que é importante que a concessionária e a CGO conversem sobre o assunto. Rodrigo comentou que irá conversar internamente sobre a possibilidade de retomada do referido contrato.

3. **Sistema Geovias:** Lideo informa que as concessionárias cujas redes ainda não se encontram no sistema Geovias estão, no momento, com suas licenças suspensas até que se regularizem.

4. **Obras Av. Marechal Fontenelle:** Felipe apresentou o resultado da primeira fase de obras na Av. Marechal Fontenelle e apresentou o plano de desvio de tráfego para a segunda fase, a iniciar em fevereiro de 2018. Informou também que haverá duas equipes no local para diminuir o tempo de intervenção e minimizar os transtornos no local.

5. **Interface Obras PREFEITURA:** Eduardo (Rio-Águas) solicita que a concessionária formalize um documento informando a relação dos imóveis onde não foi possível realizar as interligações. Felipe informa que o refazimento do asfalto na Rua Carlos da Silva Rocha em Pedra de Guaratiba, solicitado na última reunião, foi realizado.

