

ATA DE REUNIÃO

Assunto: 34ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 06/06/2018 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	F.AB	Licenciamentos	droliveira@zonoestemais.com.br	
Felipe Esteves	F.AB	Obras	felipeesteves@zonoestemais.com.br	
Glaucia Macedo	CEDAE	Assessora	glauciamacedo@cedae.com.br (MANOEL) MASSIS 30@hotmail.com	PI/
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente de fiscalização técnica	fernanda.oliveira@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Carlos Tadeu Ferreira	CEDAE	Coordenador	carlost@cedae.com.br	
Alan Nóbrega	RIO-ÁGUAS	Eng. Civil	Alnobrega.pcrj@gmail.com	
Jayme Leite de Oliveira	SUBEC	Assessor	Subec.conservacao@gmail.com	
Carlos Augusto Santos Valadão	RIO-ÁGUAS	Engenheiro	c.a.valadao@gmail.com	
Edson Mendonça	CVL	Assessor	ebmbarros@gmail.com	
Theodoro Marconi	CVL	Assessor	theomarconi@terra.com.br	
Ricardo Brito	20ªGC	Assistente	Ricardo.brito@hotmail.com	
Lideo P. Valle	Seconserma	Assessor	Lideo.seconserva@gmail.com	
Bruno Prudêncio	19ªGC	Fiscalização	19gcrealengo@gmail.com	
Luis Cobra	SMUIH/CGO	Gerente	cobra.pcrj@gmail.com	

Robson França, SMUIH, Gabinete

Assessor Especial

Robinaldo Robinaldo França @ gmail . com.

Roberto Costa

Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 18/07/2018
- b. Local: Rio-Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Concessionária.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a) A Concessionária deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.
- b) Cronograma atualizado com o planejamento das obras de 2018.

Emp

A decorative flourish on the left side of the bottom line, followed by three handwritten signatures in blue ink. The first signature is a circular scribble, the second is a stylized 'A' shape, and the third is a more complex, cursive signature.

Assuntos Tratados:

1. **Andamento das Obras da Concessionária:** Daniel (F.AB Zona Oeste S.A.) apresentou a atual situação das obras de implantação:

- Rede Coletora: 259,3 km;
- Coletor Tronco: 22,8 km;
- Estações Elevatórias: 15
- Linha de Recalque: 4.7 km
- Sifões: 6
- Travessias: 12
- Ligações: 32,7 mil.

Daniela (F.AB Zona Oeste S.A) informa que, conforme solicitado na reunião anterior, encaminhou por email a todos os membros uma cópia do cronograma de obras apresentado naquela ocasião, bem como o link de acompanhamento de obras no *ArcGis Online*.

2. **Obras previstas 2018:** Daniel (F.AB Zona Oeste S.A.) informou aos presentes que foi assinada Ata de Conciliação em reunião da Diretoria Colegiada. A mesma está sendo submetida à análise da Procuradoria do Município, para lavratura de Termo aditivo ao Contrato de Concessão. Por esse motivo, o cronograma de obras está sendo revisado pela Concessionária, em função do replanejamento que será necessário. Pontuou, entretanto que as obras serão direcionadas ao Sistema Sarapuú, onde está prevista a construção de uma ETE em área do Exército, estando as negociações da Concessionária com o mesmo avançadas. Fernanda (Rio-Águas) questiona acerca do projeto de transposição para ETE Deodoro e Daniel informa que não será mais necessário, uma vez que a ETE Bangu atenderá ao sistema. Eduardo (Rio-Águas) questiona se haverá ampliação da ETE Vila Kennedy e Daniel explica que sim.
3. **Obras Av. Marechal Fontenelle:** Felipe (F.AB Zona Oeste S.A.) informa que está concluída a rede implantada na referida Avenida e que a extensão executada do coletor foi de 1,7km, estando as redes contribuintes em carga e que também concluiu as obras da travessia MG12.1.
4. **MND Cancela Preta:** Felipe informa que a Concessionária vem realizando obras em método não destrutivo (MND) na lateral da Avenida Brasil e que as obras tem previsão de término em duas semanas.
5. **Obras TG01:** Felipe informa que as obras na sub-bacia TG01 já foram iniciadas, sendo 0,7 km de rede já executado, 0,3 km em execução no momento e 7,4 km a executar.
6. **BMO MG05 e MG06:** Jaime (Seconserma) informa que recebeu o Ofício e encaminhou a questão sobre a retomada das obras do BMO Sulamérica no local para a SMUIH e que ainda não obteve resposta. Cobra (CGO) informa que está aguardando o empenho do contrato e comenta que ligará para Daniel

- para conversar sobre o local.
7. **Licenciamento SCMA/COR-VIAS:** Fernanda comenta que foi definido pela Rio-Águas, em alinhamento com a COR-VIAS, procedimento de licenciamento de elevatórias, tendo sido realizada reunião com a Concessionária e enviado Ofício. Foi estabelecida a necessidade de abertura de processos de licenciamento junto à SCMA/COR-VIAS, específicos das unidades a serem construídas, para melhor caracterização das áreas onde serão implantadas e identificação dos órgãos a serem consultados em cada caso, bem como para melhor tramitação nos mesmos. Fernanda também comenta sobre a necessidade de regularização das elevatórias já implantadas.
 8. **Ganhos ambientais:** A Concessionária apresenta vídeo de entrada em carga de rede coletora de esgoto implantada pela mesma. Edson (CVL) sugere que o registro dessas ocorrências seja incorporado à prática da empresa, pois demonstram visualmente a importância das obras do sistema separador absoluto e o consequente ganho ambiental, quando os esgotos que antes eram direcionados ao sistema de drenagem passam a ser destinados ao sistema separador. Edson (CVL) pergunta sobre o monitoramento dos rios da AP5. Fernanda informa que o monitoramento está previsto na Licença Ambiental Unificada e que a Concessionária está realizando o mesmo, disponibilizando os relatórios no sistema Citadon.
 9. **Vila Kennedy:** Edson reforça a observação feita por Carlos Tadeu (CEDAE) na reunião anterior, quanto à necessidade de alerta para possíveis interferências com adutoras de água existentes na região.

Embr.