








ATA DE REUNIÃO

Assunto: 37ª Reunião do Comitê de Construção
Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
Data: 28/11/2018 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	F.AB	Licenciamentos	droliveira@zonoestemais.com.br	
Daniel Moura	F.AB	Gerente	dmoura@zonoestemais.com.br	
Marcello Carvalho	F.AB	Obras	marcelloramos@zonoestemais.com.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente de Fiscalização Técnica	Fernanda.oliviera@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Lideo Valle	SECONSERM A/SUBEC	Engenheiro	lideo.seconserva@gmail.com	
Edson Mendonça	Casa Civil	Assessor	ebmbarros@gmail.com	
Jaime Leite	SUBEC/PCRJ	Coordenador	subec.conservacao@gmail.com	
Danilo Espírito Santo	ENCIBRA	Engenheiro	encibrario.danilo@gmail.com	




Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 23/01/2019
- b. Local: Rio-Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Concessionária.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a) A Concessionária deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.




Assuntos Tratados:

1. **Andamento das Obras da Concessionária:** Marcello (F.AB Zona Oeste S.A.) apresentou as principais ações da Concessionária e informou a atual situação das obras de implantação:
 - Rede Coletora: 287,7 km;
 - Coletor Tronco: 23,5 km;
 - Estações Elevatórias: 15
 - Linha de Recalque: 4.7 km
 - Sifões: 6
 - Travessias: 12
 - Ligações: 34,911 mil.Lideo (Seconserma) solicita que na apresentação dos quantitativos executados sejam incluídos os quantitativos previstos.
2. **Andamento das Obras:** Marcello informa que a empresa que realizará as obras da elevatória E.E.MG11.2 já foi contratada e está em fase de mobilização. Fernanda (Rio-Águas) comenta que irá enviar um ofício à Concessionária questionando quais bacias já foram encerradas. Daniel pontua que há alguns pontos que ainda não foram realizados em função de existência de rocha. Fernanda solicitou mapear o que há pendência. Daniel informa que a produção no mês de outubro foi um pouco mais baixa em função da troca de empresa e que a tendência é que em novembro haja aumento na produção, uma vez que as empresas aumentarão suas frentes de obra.
3. **ETE Bangu:** Daniel informa que o Exército já está minutando o contrato e que acredita que dentro de 15 dias o mesmo estará assinado pelas partes. Informa também que os estudos prévios indicam que a tecnologia a ser utilizada nesta ETE será Nereda.
4. **Pavimentação Ruas do Cacau e Jequitinhonha:** Marcello informa que foi realizada vistoria conjunta e que a 19ª Gerência de Conservação deu o aceite na pavimentação.
5. **ETE João Lopes:** Daniel informou que a situação referente à violência não modificou. Comentou que no local, há guerra entre milícia e tráfico, sem ainda definição de comando e que há operador no local, contudo a empresa não consegue entrar no local em função da violência. Eduardo (Rio-Águas) comenta que o trabalho social da Concessionária em comunidades vem diminuindo, que não há mais uma figura central de diálogo, ficando apenas restrita a atuação de informação e distribuição de panfletos à população, não tendo mais a figura de um profissional exclusivo para lidar com as lideranças.
6. **SIURB:** Fernanda comenta que houve carga pela Concessionária no Geovias. Comenta que está sendo estudado pela Rio-Águas e

Bom dia

Concessionária um padrão de apresentação de dados cadastrais (rede, tronco, elevatória, etc). O mesmo utiliza a base prevista no Geovias (com algumas modificações) e acrescenta outros elementos importantes para o gerenciamento da Concessão. Sugere que seja agendada reunião entre os representantes do IPP, da SC-COR VIAS, Rio-Águas e Concessionária, para formalizar propostas de possíveis ajustes no padrão do Geovias, para evitar retrabalho. Daniel informa que o assunto do SIURB vem sendo tratado no Comitê de Projetos.

7. **Hidrômetros:** Daniel informa que o programa de padronização dos hidrômetros vai até 2019 e complementa que muitos moradores têm preferido pagar a taxa para embutir o mesmo nos muros.
8. **ETE Vila Kennedy:** Daniel informa que já houve remoção dos resíduos, demolição da caixa de areia e da caixa de gordura, que neste momento está tudo pronto para cota de reaterro, contudo, com as chuvas previstas, o procedimento pode ser prejudicado.
9. **ETE Pedra de Guaratiba:** Daniel informa que já foi feita a retirada do lodo, e o conserto do tanque colapsado está em andamento. As estruturas internas do tanque estão sendo retiradas, com cautela, em função das mídias, para evitar qualquer incidente. No momento o tanque encontra-se limpo e a troca das chapas comprometidas sendo realizadas.
10. **Base Aérea de Santa Cruz:** Daniel informa que as obras já iniciaram e que a concessionária está em tratativas com a aeronáutica para alinhar procedimentos.

 *Emtp*

