

ATA DE REUNIÃO

Assunto: 38ª Reunião do Comitê de Construção
Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
Data: 06/02/2019 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	F.AB	Licenciamentos	droliveira@zonoestemais.com.br	
Daniel Moura	F.AB	Gerente	dmoura@zonoestemais.com.br	
Marcello Carvalho	F.AB	Obras	marcelloramos@zonoestemais.com.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente de Fiscalização Técnica	fernanda.oliviera@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Rafael Teixeira Veiga	CEDAE	Engenheiro	rafaelveiga@cedae.com.br	
Edson Mendonça	Casa Civil	Assessor	ebmbarros@gmail.com	
Jaime Leite	SUBEC/PCRJ	Coordenador	subec.conservacao@gmail.com	
Johny	ENCIBRA	Engenheiro	johnyencibra@gmail.com	
Jorge Pinheiro	CET-RIO	Arquiteto	jorge.pinheiro@gmail.com	
Claudia Grangeiro	SMU	Arquiteta	claudiagrangoeiro.smuih@gmail.com	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 24/04/2019
- b. Local: ETE Deodoro.
- c. Convocação: Será feita pela Concessionária.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a) A Concessionária deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.



Assuntos Tratados:

- 1. Andamento das Obras da Concessionária:** Marcello (F.AB Zona Oeste S.A.) apresentou as principais ações da Concessionária e informou a atual situação das obras de implantação:
 - Rede Coletora: 298,8 km;
 - Coletor Tronco: 24,5 km;
 - Estações Elevatórias: 15
 - Linha de Recalque: 4.7 km
 - Sifões: 6
 - Travessias: 12
 - Ligações: 35,5881 mil.
- 2. Andamento das Obras:** Marcello informa que em janeiro houve um aumento na produção, conforme se observa na apresentação. Fernanda (Rio-Águas) solicita que seja demonstrado no mapa da apresentação o previsto X executado (conforme requerido pelo Lídeo em reunião anterior) e que após a revisão do aditivo contratual seja apresentado novo cronograma aos membros.
- 3. ETE Bangu:** Daniel (F.AB Zona oeste S.A.) informa que o contrato já fora assinado e que na semana haverá uma reunião entre Concessionária e Exército para definição das contrapartidas. Daniel informa, também, que restou definido que o Nereda será implementado neste projeto e Eduardo (Rio-Águas) questiona a vazão, Daniel informa que a vazão estimada é de 500 l/s, sendo 250l/s em 2021 e 250l/s em 2022. .
- 4. Reativação das ETES MCMV:** Marcello apresentou o cronograma geral de obras de reativação das ETES MCMV: Colinas do Retiro, Aterrado do Leme I, Aterrado do Leme II, Aterrado do Leme III, Residencial Parque Jade e Condomínio Parque Ágata e informou que no MCMV Colinas do Retiro houve execução de novo acesso para os moradores. Fernanda menciona que deve haver um ajuste de procedimentos entre Rio Águas , SUBMA (Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente) e Concessionária.
- 5. Interface com as obras públicas:** Daniel informa que foi solicitada pela PCRJ instalação de rede de esgoto em trecho de logradouro no Jardim Maravilha (Rua Ronda Alta), conforme apresentação, com a finalidade de sanar o problema de saúde pública no local. Em relação à ETE Santa Cruz, Daniel informa que o projeto executivo já foi desenvolvido e a etapa atual é a de contratação da empresa que irá executar as obras. Jorge Pinheiro (CET RIO) atenta para a necessidade de uma reunião para definir acerca da pintura das vias principais que sofrem intervenções. Eduardo questiona acerca do entroncamento da Rua Captão Teixeira, Marcello responde que a mesma já está na programação para execução. Eduardo pontua também a necessidade



de atenção à Rua Baião, que foi objeto de reportagem do RJ Móvel, onde ainda faltam realizar algumas ligações.

6. **SIURB:** Daniela comenta que é um assunto afeto ao Comitê de Projetos, informa que Laura (Comercial F.AB Zona Oeste S.A.) têm alimentado o sistema, apresentando o cadastro da Concessionária.
7. **ETE Vila Kennedy:** Marcello informa que já houve terraplanagem e concretagem do fundo do tanque.
8. **ETE Pedra de Guaratiba:** Marcello informa que a fundação já está executada e que no momento a Concessionária está contratando as obras civis e que a próxima etapa é a instalação dos difusores. Informa também a aquisição dos seguintes equipamentos: Sistema de Aeração, Soprador, Decantador Secundário, Ponte Raspadora de Lodo, Adensador de Lodo, Bomba de Retorno de Lodo, Bomba de Excesso de Lodo, Calha Parshall com Medidor Ultrassônico, Bomba de Lodo Adensado, BAGs, Preparador de Polímero e Bomba de Drenados.
9. **Base Aérea de Santa Cruz:** Marcello informa que as obras foram retomadas e que a concessionária está em tratativas com a Aeronáutica para alinhar procedimentos.

