

ATA DE REUNIÃO

Assunto: 39ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 24/04/2019 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Sinval Andrade	F.AB	Presidente	sinval@zonoestemais.com.br	
Daniela Rodrigues	F.AB	Licenciamentos	droliveira@zonoestemais.com.br	
Daniel Moura	F.AB	Gerente	dmoura@zonoestemais.com.br	
Marcello Carvalho	F.AB	Obras	marcelloramos@zonoestemais.com.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente de Fiscalização Técnica	fernanda.oliviera@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Paulo Fonseca	RIO-ÁGUAS	Gerente	Pfonseca13@gmail.com	
Gisele Sant'Anna de Lima	RIO-ÁGUAS	Assistente	Giseles.lima@smo.rio.rj.gov.r	
Monique Oliveira Lopes	CEDAE	Coordenadora	mlopes@cedae.com.br	
Luiz Ricardo Bezerra	CEDAE	Chefe de Departamento	luizrbezerra@cedae.com.br	
Teodoro marconi	Casa Civil	Assessor	teomarconi@terra.com.br	
Alzimar Araújo	Conservação	Coordenador	coordenadoria.subec@gmail.com	
Alexandre Favilla	Conservação	Coordenador	afavilla@gmail.com	
Glauco Conti	Conservação	Gerente	19gcrealengo@gmail.com	
Anderson Viter	ENCIBRA	Engenheiro	johnyencibra@gmail.com	
Jorge Pinheiro	CET-RIO	Arquiteto	jorge.pinheiro@gmail.com	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 26/06/2019
- b. Local: ETE Deodoro.
- c. Convocação: Será feita pela Concessionária.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a) A Concessionária deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.



Assuntos Tratados:

1. **Apresentação:** Sinval (F.AB Zona Oeste S.A.) apresentou de forma geral as ações da Concessionária, os serviços prestados, dando um panorama do Contrato de Concessão para os membros participantes.
2. **Andamento das obras da Concessão:** Daniel (F.AB Zona Oeste) apresentou as principais ações da Concessionária e informou a atual situação das obras de implantação:
 - Rede Coletora: 310,2 km;
 - Coletor Tronco: 25,7 km;
 - Estações Elevatórias: 15
 - Linha de Recalque: 4.8 km
 - Sifões: 6
 - Travessias: 12
 - Ligações: 37.043 mil.
3. **Andamento das Obras:** Marcello (F.AB Zona Oeste) informa que atualmente há 21 frentes de obras de rede coletora em ação, sendo 12 na sub-bacia SR02, 05 na sub-bacia SR03, 01 na sub-bacia SR05, 02 na sub-bacia SR06 e 01 na sub-bacia AF01. Marcelo apresentou também o gráfico de produção (de jun/18 a mar/19), onde constatou-se que a produção em março foi menor devido as chuvas. Paulo Fonseca (Rio-Águas) questionou se todo Sistema Marangá encontra-se concluído, Fernanda (Rio-Águas) informa que existem ainda trechos a serem executados, além de elevatórias. Informa que foi enviado Ofício à Concessionária solicitando a apresentação de cronograma detalhado para conclusão das pendências do Sistema Marangá. A Concessionária informa que está em processo de elaboração de termo de referência para contratação de empresa específica para tal. Informa que com relação à Rua 4 (MG 12), as obras foram iniciadas. Em seguida, continuará na Rua Capitão Teixeira e Rua Alfredo Bastos. Eduardo questiona a situação da Vila João Lopes (MG 12). A Concessionária informa que continua tendo dificuldades com as lideranças locais para concluir o trecho de rede. Eduardo lembra que a questão deve ser formalizada ao Poder Concedente. Fernanda solicita que na próxima reunião do Comitê de Construção seja apresentado o cronograma de obras para 2019 atualizado (cronograma de barras detalhado por sub-bacias), uma vez que a revisão do PPS 2 (Plano de Prestação de Serviços) foi concluída.
4. **ETE's MCMV:** Alzimar (Seconserva) questiona se as ETE's dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida já foram recebidas no padrão pela Concessionária, Daniel explica que cada uma tem um processo de tratamento diferente e que a SMAC é que aprova as ETE's MCMV. Fernanda comenta que a Concessionária e a SMAC estão em



contato para definir parâmetros. Foi aventada a possibilidade de estabelecimento de um padrão visto que a operação dessas ETE's passará a ser feita pela Concessionária (em função da cláusula 25.2.30 do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão).

- 5. Interface com os órgãos públicos:** Eduardo pontua que a solicitação feita na reunião anterior, referente à Rua Baião, foi totalmente satisfeita pela Concessionária. Jorge Pinheiro (CET-RIO) atenta para a recomposição do piso de calçadas na região da Estrada do Tingui, esquina com Estrada do Sapê, onde foram trocados recentemente os hidrômetros. A Concessionária informa que poderá repassar a questão para a área comercial, responsável pela hidrometração. Sobre outro assunto da reunião anterior, a questão da sinalização horizontal das vias principais que sofrem intervenções, Jorge Pinheiro sugere que seja marcada uma reunião. Alzimar comenta sobre as ações conjuntas da Concessionária e da Conservação no Jardim Maravilha/Rua Ronda Alta. Comenta que seria importante a limpeza do canal da Barão de Cocais pela Rio-Águas. Fernanda informa que levará a solicitação à Diretoria de Obras e Conservação da Rio-Águas. Alzimar traz um questionamento do Lídeo, que não pôde comparecer a esta reunião, sobre a questão da comunicação e registro de ações no âmbito do Contrato de Interdependência do Uso de Galerias de Águas Pluviais. Fernanda informa que em reuniões do Comitê de Interdependência de Águas Pluviais havia sido definida a comunicação entre a Concessionária e as Gerências de Conservação via email e o registro via Ordens de Serviço. Informa que está sendo providenciada a retomada das reuniões do Comitê de Águas Pluviais.
- 6. Elevatórias:** Marcelo informa que a elevatória EE MG11.2 encontra-se em fase de conclusão, faltando ainda 10% da linha de recalque. Pontuou também, que em breve, estará liberada para instalação do padrão de entrada da Light. A elevatória GC 2.1 também encontra-se em fase de conclusão. As elevatórias GC1.3 e GC1.4 serão pré-fabricadas. Fernanda ressalta a importância de que seja iniciada a implantação da elevatória EE GC1.1 (Rua Hélio do Amaral). Além dos grupamentos Ipê Branco e Ipê Amarelo (cujas ETE's são operadas pela Concessionária) há outros grupamentos nessa rua. A Concessionária informa que as 5 elevatórias da sub-bacia GC1 já estão liberadas pela SC-COR. As elevatórias das sub-bacias AF e TG estão em processo no SC-COR. A Concessionária informa que em alguns casos há impasse quanto ao tamanho dos quadros e que a SMU é consultada. Alzimar pontua que o posicionamento dos quadros deve ser compatível com a circulação de pedestres.
- 7. ETE Vila Kennedy:** Marcello informa que no momento as ações se concentram no tanque de aeração e no decantador.



- 8. ETE Pedra de Guaratiba:** Marcello informa no momento a Concessionária está se concentrando na recuperação do tanque de aeração além das obras civis e demais unidades. Fernanda comenta que em vistoria com Eduardo ao local, perceberam que o piso do tanque encontrava-se fofo. Eduardo reforça que há preocupação quanto à oxidação e futuro vazamento. Carvalho informa que as providências quanto à esta questão já foram tomadas. Daniel comenta que houve análise da espessura da chapa e que a mesma foi aplicada de forma correta. Carvalho atenta para o fato de que haverá uma proteção lateral, que será responsável por colocar o excedente para fora, não permitindo a infiltração do solo.
- 9. Base Aérea de Santa Cruz:** Marcello informa que as obras estão ocorrendo normalmente.
- 10. ETE Santa Cruz:** Daniel informa que o contrato para recuperação da estação elevatória foi assinado, Fernanda informa que os documentos e arquivos solicitados por Felipe Esteves (F.AB Zona Oeste) à DOC (Rio-Águas) estão sendo providenciados.
- 11. ETE Bangu:** A Concessionária informa que como contrapartida ao terreno da ETE Bangu, a Concessionária irá implantar redes coletoras na área interna da Vila Militar. A previsão é iniciar em maio.
- 12. Visita à ETE Deodoro:** Após a reunião, foi realizada visita do Comitê de Construção à ETE Deodoro. Ficou definido que na reunião seguinte do Comitê será realizada visita às obras.

