

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 23/10/2024
COMITÊ GESTOR - IGUÁ SANEAMENTO

Aos 23 dias de outubro de 2024, às 10h20min, reuniram-se, na sede da Prefeitura, os membros efetivos da **COMITÊ GESTOR** para definir as áreas irregulares não urbanizadas ou parcialmente urbanizadas que deverão ser objeto de intervenções prioritárias pelas concessionárias dos serviços públicos delegados de fornecimento de água e de esgotamento sanitário: Tatiana Pinho Mattos e Daniel Rienda, pela **Fundação Rio-Águas**; Mariana Charles, pela **Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI**; Carlos Baars, pela **Secretaria Municipal de Habitação – SMH**; André Peixoto, pela **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico – SMDUE**; Frederico Menezes Coelho, pela **AGENERSA**; Rafaële Genro Bilualba, Carolina Souza Falcão, Lucas Arrosti, Carlos Roberto de Oliveira e Marcelo Curty, pela **Iguá Saneamento**.

Iniciada a Reunião, presidida pela Diretora de Saneamento da Fundação, Tatiana Pinho Mattos, com a presença dos membros do Comitê Gestor e a verificação do quórum. Passou-se as seguintes deliberações:

1. Lucas informa mudanças na estrutura da empresa entre Gerente Geral e Diretoria.
2. Parque Nobre e Meringuava: Rafaële informa que passou as informações para Mariana analisar e liberaram as licenças dos postes.
3. Frederico informa que a questão dos loteamentos incluídos no SABREN ainda está em análise na Agência Reguladora.
4. Tatiana questiona a Iguá sobre o plano de ação.
(AINV)
5. Hierarquização das áreas com intervenção:
 - Frederico solicita que as áreas com previsão de tempo seco que migraram para o investimento de separadora absoluta sejam priorizadas nos 5 primeiros anos. Tatiana solicita a Iguá a apresentação dessas áreas para que o Comitê possa avaliar, tendo em vista as áreas que já foram priorizadas.
(LTJ)
6. Apresentação Iguá:
 - Parque Dois Irmãos:
 - Rafaële informa que 81% da obra foi finalizada;
 - Iguá e SMI ficaram de fazer uma reunião de alinhamento para finalização da obra ~~prevista para este mês~~:
(GK) *NAS ÁREAS 1, 2, 3, 4 e 5 RG*
 - Lucas indica que algumas casas na área 6, 15% dos imóveis, ainda não foi realizada a ligação de água. Portanto, quando o abastecimento for trocado para a rede nova, essas pessoas ficarão sem abastecimento. Iguá informa que irá intensificar a comunicação com os moradores para que consiga maior adesão.
 - Chico City:
 - Reforma da Estação Elevatória com inclusão de gradiente e caixa-de-areia;
 - Problemas com interferência de maré e falta de drenagem;
 - Daniel informa que trata-se de área "afogada", que não a cota de implantação para drenagem;
LINHA DE RECALQUE DA EEE RG
 - A elevatória tem o destino final, via recalque, na estação de tratamento de Anil.
7. Carlos solicita reunião com a Iguá para alinhamento dos projetos das comunidades Santa Maura, Catonho e Teixeira.
8. Chacrinha do Mato Alto e Fazenda do Mato Alto: Carlos informa que os projetos já tinham sido aprovados pela CEDAE, e irá apresentar a Iguá para alinhamento e aprovação.
9. Carlos informa retardo da entrega dos hidrômetros para obra de Santa Maura. Rafaële sugere entrega das caixas com hidrômetros previamente para SMH.

Acordado pelo Comitê Gestor:

1. O Comitê Gestor informa que não tem nada a opor quanto a reforma da estação elevatória de Chico City, cujo custo será incluído no valor destacado para as áreas irregulares.
2. Ficou agendado reunião entre a Iguá e SMH na sexta-feira, dia 24/10, às 15h, na sede do Tanque.
3. Próxima reunião: 09/01 às 10h.

Encerrou-se a reunião às **11h25min**. A presente ata será disponibilizada na página da Rio-Águas na internet. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente Ata, lavrada pela Assessora da PRE, aprovada e assinada pelos presentes.

Pelo Comitê Gestor:


Tatiana Pinho Mattos
Fundação RIO-ÁGUAS


Daniel Rienda
Fundação RIO-ÁGUAS



Mariana Charles
Coordenadoria Geral de Obras – CGO/SMI


Carlos Baars
Secretaria Municipal de Habitação – SMH


Andre Peixoto
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico – SMDUE



Frederico Menezes Coelho
AGENERSA


Rafaela Genro Bilualba
Iguá Saneamento


Carolina Souza Falcão
Iguá Saneamento


Lucas Arrosti
Iguá Saneamento


Carlos Roberto de Oliveira
Iguá Saneamento


Marcelo Curty
Iguá Saneamento

<u>Assunto:</u>	<u>Data:</u>
<u>Referência:</u>	<u>Início:</u> _____
	<u>Término:</u> _____

Participantes	Órgão	Cargo/Ocupação	E-mail	Rubrica
Rafael Genro Bilhalla	IGUAÍ	Coordenação	RAFAEL.BILHALA@IGUASA.COM.BR	
Carolina Souza Falcão	IGUAÍ	Analista SA	CAROLINA.FALCAO@IGUAS.COM.BR	
Lucas Amorim	IGUAÍ	Dir. de Operações	LUCAS.AMORIM@IGUAI.COM.BR	
Carlos Roberto de Oliveira Jr.	IGUAÍ	Analista projetos	carlos.oliveira@igua.com.br	
Marcos Neto	IGUAÍ	GERENTE CADER	MARCOS.NETO@IGUA.COM.BR	
FREDERICO MONTEIRO COELHO	AGENDA RJA	LEIADE DO PNLISMO DE PROJETOS	fcoelho@agendara.mj.gov.br	
CARLOS BAARS	SMT	ENGENHEIRO	carlos.baars@bramagranato.com.br	
MARIANA R. CHARLES	SMI	ENG. CIVIL/ASSESSORA	MARIANACHARLES.CGO@GMAIL.COM	
ANDRÉ WING. P. Peixoto	SMBUE	ACQUİETE/COORDENADOR	ANDREE.PEIXOTO@PREFEITURA.RIO	
DANIEL JOSÉ R. MORAES	RIO AGUAS	ENG	daniel.moraes@prefeitura.rio	
Tatiana Mattos	Rio Aguas	Dir. Técnica	Tatiana.Mattos@prefeitura.rio	