



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 8ª Reunião do Comitê de Construção
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
 Data: 02/04/2014 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Eduardo Manoel Fernandes Pereira	RIO-ÁGUAS-PRE/DIS/GFT	Subgerente de Fiscalização Técnica	eduardoma.pereira@smo.rio.rj.gov.br	
PP/Fernanda da Silva Oliveira	RIO ÁGUAS/PRE/DIS/G FT	Gerente de Fiscalização Técnica	fernanda.oliveira@smo.rio.rj.gov.br	
Maurício Pereira	CGO	Gerente de Obras	mauricio.cgo@gmail.com	
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Lideo Peixoto Valle	SECONSERVA	Acessor SC/SUBSEC	lideo.seconserva@gmail.com	
Carlos Baars	SMH	Gerente de Infraestrutura	carlosbaars@yahoo.com.br	
PP/Otto B. Ruback SUNVAL MELLO	Casa Civil	Assessor SC/SUBSEC	Ottoruback.pcrj@gmail.com mello.durva@yahoo.com	21/4/6
Paulo Sales Coutinho	Foz Águas 5	Gerente de Obras	psales@fozaguas5.com.br	
Tatiana Pinho Mattos	RIO-ÁGUAS/PRE/DIS/G RNT	Gerente de Regularização e Normatização Técnica	tatiana.mattos@smo.rio.rj.gov.br	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 28/05/14.
- b. Local: Sede da RIO-ÁGUAS.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros.

3. Ficou definido que a Concessionária apresentará, até o dia 11/04/14, à SECONSERVA um pedido de excepcionalidade das exigências de recomposição do pavimento em função das obras de esgotamento sanitário;

4. A Concessionária deverá disponibilizar semanalmente o Boletim de Andamento das Obras;

5. A Concessionária deverá providenciar a atualização do cronograma de revitalização das ETEs existentes.

Assuntos Tratados:

- 1. Cronograma:** Fernanda (Rio Águas) iniciou a reunião questionando acerca do cronograma. Paulo Coutinho (Foz Águas 5) informou que o mesmo foi entregue, juntamente com o mapa geral (Marangá e Sarapuí). O mapa foi aberto na reunião e pontuado com Lideo (SECONSERVA), elencando as sub-bacias com os processos de licenciamento já iniciados na SECONSERVA (33 processos). Paulo também pontuou as dificuldades que a concessionária tem encontrado em função da necessidade dos processos serem de apenas 4 km e questionou a possibilidade de se entrar com processos para licenciamento com uma quilometragem maior do que os 4 km. Tatiana (Rio Águas) salientou que o atraso na execução das obras não ocorre devido ao licenciamento, visto que as sub-bacias DO1 e DO2 têm licenças expedidas desde o ano passado.

Paulo salientou que a necessidade da celeridade no processo se deve ao procedimento adotado pela Caixa Economica Federal, onde a licença é condicionante da liberação do desembolso para iniciar a execução das obras.

- 2. Compromisso Olímpico:** Paulo (Foz Águas 5) questionou se o licenciamento poderia ser feito por sub-bacia. Lideo (SECONSERVA) explicou como funciona a análise na SECONSERVA e comentou que irá ver com Marco Aurélio (SECONSERVA) a possibilidade de licenciar de forma macro, em função do compromisso Olímpico. Paulo reforçou o compromisso Olímpico e propôs que as obras da Bacia Marangá, fossem licenciadas por sub-bacias.

Jorge Pinheiro (CET-RIO) salientou que um licenciamento macro poderia ser temerário.

- 3. Fazenda Coqueiros:** Tatiana (Rio Águas) pontuou acerca dos projetos da Fazenda Coqueiros, que parte da obra será da concessionária e a outra metade da SMH. Paulo salientou que este assunto deverá ser tratado com o Claudio Guilherme (Foz Águas5) no Comitê de Projetos.

- 4. Boletim Semanal das Obras:** Fernanda (Rio Águas) questionou sobre a entrega do Boletim Semanal das Obras, que já havia sido alvo de deliberação na última reunião. Paulo (Foz Águas 5) informou que o mesmo estava sendo providenciado e que até a próxima sexta-feira enviaria o boletim acumulado e que enviaria os demais toda sexta-feira.

- 5. Excepcionalidades Copa do Mundo:** Paulo (Foz Águas5) questionou acerca da excepcionalidade quanto a possibilidade de não interromper as obras no período da Copa do Mundo. Jorge Pinheiro (CET-RIO) ponderou que a área da obra está fora da área dos jogos e que por isso não haveria impacto. Tatiana (Rio Águas) e Lideo (SECONSERVA) salientaram a importância do pedido de excepcionalidade ser feito, por escrito à SECONSERVA.

- 6. Recomposição do Pavimento:** Paulo Coutinho (Foz Águas 5) comentou sobre a exigência

de pavimentação de toda via quando a mesma apresentar largura de até 4m, o que pode comprometer o orçamento do projeto, uma vez que tal divisão por quilômetros não foi concebida anteriormente pela Concessionária. Tatiana (Rio Águas) relatou que na reunião anterior do Comitê esse assunto foi tratado e foi sugerido que a Concessionária entrasse com um pedido de excepcionalidade, para ser analisado pelo órgão competente (SECONSERVA). Tatiana (Rio-Águas) reforçou a necessidade do pedido de excepcionalidade ser feito por escrito. Lídeo (SECONSERVA) propôs que fosse definida uma data para apresentação dessa solicitação. Foi definido que a mesma seria feita até sexta-feira (11/04/2014).


7. **Bairro Maravilha Oeste:** Fernanda pontuou sobre o BMO Sobral em função da Transolímpica, e a compatibilização entre os cronogramas da Concessionária e da CGO. Maurício (CGO) informou que a obra já foi licitada, a Foz Águas5 irá implantar a rede, daí a necessidade de coincidirem os cronogramas. Paulo (Foz Águas 5) solicitou uma relação do cronograma por ruas. Maurício informou que serão realizadas duas reuniões, a primeira definirá a área e a segunda definirá quais serão as ruas. Sendo necessário, convocará a Foz Águas 5. Paulo (Foz Águas 5) informou que as obras da concessionária iniciarão pela rua Irineu Marinho em Magalhães Bastos.

Paulo salientou que, dependendo dos locais onde ocorrerem as obras dos Bairros Maravilha Oeste, será necessário agilizar o processo de licenciamento. Maurício (CGO) comprometeu-se a mandar uma planta contendo a área da obra e que para a CGO, não há problema em compatibilizar o cronograma com a concessionária. Lídeo (SECONSERVA) salientou que havendo necessidade de agilizar o processo de licenciamento, o pedido deve ser feito por escrito à SECONSERVA, que poderá conceder essa exceção.

Maurício comentou que as obras da Vila Santo Antônio em Realengo, encontram-se na mesma situação. Tatiana (Rio Águas) comentou que nas áreas não urbanizadas, o Município promove a urbanização e depois a Foz Águas 5 cuida do esgoto, pois o contrato de concessão não contempla área não urbanizada.


8. **Licenciamento:** Paulo Coutinho (Foz Águas 5) informou o status dos processos de Licenciamento tanto na SECONSERVA quanto na SMAC. Com relação à SMAC, solicitou a cópia da publicação referente à expedição da LMP Sarapuí (a licença foi emitida em nome da Rio Águas, na época de transição da concessão). Fernanda (Rio Águas) se comprometeu a procurar. Daniela (Foz Águas 5) comprometeu-se a enviar cópia das licenças já obtidas por email.

9. **Cadastro das Obras e Interface GEOVIAS:** na reunião passada Fernanda Oliveira (Rio-Águas) havia informado que tinha sido agendada uma reunião da Rio Águas com o Instituto Pereira Passos (IPP) para discutir a integração do cadastro das obras ao sistema GEOVIAS. Fernanda (Rio Águas) relatou que a reunião foi realizada e que o IPP informou que ainda está faltando a portaria para regulamentar o GEOVIAS. No entanto, independentemente da publicação da portaria, os representantes do IPP (Luiz Roberto Arueira e Adriano Alem) já poderiam ser procurados pela Concessionária, para preparação da alimentação do GEOVIAS e esclarecimento de dúvidas. Paulo Coutinho (Foz Águas 5) avaliou que esse tema seria para o Comitê de Projetos.



10. Cronograma de Revitalização das ETEs Existentes: Fernanda (Rio-Águas) lembrou sobre o cronograma de revitalização das ETEs existentes solicitado na última reunião. Paulo sugeriu que Gabriel (Foz Águas 5), responsável da concessionária pela revitalização fosse incluído na reunião do Comitê de Construção. Tatiana (Rio Águas) solicitou que tal convocação fosse feita por email e, que em função do andamento da revitalização das ETEs, Gabriel apresentasse os licenciamentos obtidos e os RAEs – INEA.

11. Vídeo Inspeção: Fernanda (Rio Águas) informou que foi realizada vistoria da EOM (Empresa Olímpica Municipal) em conjunto com técnicos da Diretoria de Estudos e Projetos da Rio Águas, na região da Vila Militar. Os técnicos relataram que sentiram forte odor na chegada do rio Caldereiro no rio Marinho. Fernanda (Rio Águas) questionou se há interligação entre o coletor tronco e o sistema de drenagem. Informou ainda que foi encaminhado e-mail sobre o assunto tanto para o setor de manutenção de redes da Concessionária, quanto para o setor de obras e de projetos. Informou que existe um cadastro de sifão invertido e que o mesmo já foi disponibilizado à Concessionária. Paulo (Foz Águas 5) informou que a concessionária conseguiu filmar até o PV de montante e de jusante, sifão com 3 tubos. Paulo informou que a Concessionária realizará vistoria no local. Tatiana (Rio Águas) solicitou documentar todo o procedimento, identificando os trechos além de anexar fotos.

Handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there are initials 'C/11/12'. In the center, there is a signature that appears to be 'Paulo'. To the right, there is another signature that appears to be 'Gabriel'. A long, sweeping line extends from the right signature towards the bottom left of the page.A handwritten signature in blue ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke crossing it.A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop.