



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 9ª Reunião do Comitê de Construção
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
 Data: 28/05/2014 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Edson Mendonça	RIO-ÁGUAS- PRE/DIS	Diretoria de Saneamento	edsonbm@pcrj.rj.gov.br	
Rogério Costa de Freitas Silva	RIO ÁGUAS/PRE/DIS/G FT	Gerente de Fiscalização Técnica	rogeriocfsilva@gmail.com	
Maurício Pereira	CGO	Gerente de Obras	mauricio.cgo@gmail.com	
Jorge Pinheiro	CET RIO	Ass. Técnico	<u>jorge.pinheirojr@gmail.com</u>	
Daniela Rodrigues de Oliveira Chacón	FOZ ÁGUAS 5	Responsável pelo Licenciamento	droliveira@fozaguas5.com.br	
Samuel de Jesus	CVL/EGP	AGPM	SamuelJesus.egp@gmail.com	
Durval Alves Mello Neto	Casa Civil	Assessor	mellodurva@yahoo.com	
Paulo Sales Coutinho	FOZ ÁGUAS 5	Gerente de Obras	psales@fozaguas5.com.br	
Tatiana Pinho Mattos	RIO- ÁGUAS/PRE/DIS/G RNT	Gerente de Regularização e Normatização Técnica	tatiana.mattos@smo.rio.rj.gov.br	

Assuntos Tratados:

- 1. Cronograma das Obras:** Edson (Rio Águas) iniciou a reunião apresentando Rogério, novo gerente de Fiscalização da Rio Águas. Paulo (Foz Águas 5) em seguida apresentou o andamento dos licenciamentos, comentando , inclusive que já enviara o cronograma atualizado, conforme solicitado na última reunião.
- 2. Licenciamento por sub-bacia:** Paulo (Foz Águas 5) comentou também acerca do Ofício requerendo o licenciamento único, cuja resposta foi dada pelo Órgão DAN da Rio Águas e não pelo Presidente da mesma. Rogério (Rio Águas) solicitou uma cópia do mesmo à Daniela (Foz Águas 5). Paulo (Foz Águas 5) reafirmou que o pleito favorável fora discutido em reunião realizada na SECONSERVA com Marco Aurélio (SECONSERVA) e João Luiz (Rio Águas). Rogério (Rio Águas) alertou a respeito do trâmite da CET RIO, a respeito do cronograma por ruas. Pinheiro (CET RIO) comentou que esta análise continua sendo feita e a respeito da mudança da coordenação da Regional da CET RIO, cujo novo corrdenador será o Miranda que decidirá o engenheiro responsável pela análise dos processos da Foz Águas 5. Rogério reafirmou o compromisso da Rio Águas com o Licenciamento das obras de implantação das redes. Paulo novamente informnou acerca dos licenciamentos em andamento e informou que a próxima sub-bacia será a MG08.
- 3. Projetos do Licenciamento:** Edson (Rio Águas) pronunciou-se acerca de problemas em projetos enviados pela Foz Águas 5, cujas cotas estavam negativas e, em seguida, comentou que a gerência de projetos da Foz Águas 5 esteve prontamente à sede da Rio Águas em reunião, demosntrando ter sido um erro gráfico no momento de transpor as informações do projeto executivo para o projeto fracionado de 1 quilômetro. Paulo (Foz Águas 5) informou que com o licenciamento único por bacia não será necessário o fracionamento do projeto executivo.
- 4. Licenciamento das Elevatórias:** Edson (Rio Águas) pontuou acerca das licenças das elevatórias. Paulo (Foz Águas 5) informou que a concessionária tem licença para as elevatórias de DO1 e DO2 e que a próxima a ser licenciada será a MG10. Paulo (Foz Águas 5) pontuou que o projeto fora modificado em função das obras do BRT e que, no momento, a concessionária necessita de autorização para construção da mesma em um CIEP, propriedade do Estado. Edson (Rio Águas) solicitou à Rogério (Rio Águas) e à Durval (Casa Civil) apoio junto ao Governo Estadual. Paulo (Foz Águas 5) informou que a gerência de projetos da Concessionária já está em negociação. Rogério (Rio Águas) sugeriu que essa demanda fosse enviada a Rio Águas, solicitando apoio. Durval (Casa Civil) questionou a previsão das obras da elevatória e Paulo (Foz Águas 5) informou que precisa licenciar e começar as obras até setembro de 2014.
- 5. Contratação das Empresas :** Tatiana (Rio Águas) questionou acerca das contratações das empresas executoras das obras de implantação das redes e Paulo (Foz Águas 5) comentou que as contratações estão seguindo o cronograma programado e que a concessionária está

fechando a contratação da empresa executora da sub-bacia MG10. O mapa contendo as informações discutidas fora aberto por Paulo (Foz Águas 5) para demonstrar a quantidade de obras já licenciadas e a licenciar.

6. **Recomposição do Pavimento:** Tatiana (Rio Águas) questionou sobre o pedido de excepcionalidade da pavimentação. Paulo (Foz Águas 5) informou que houve uma reunião interna e que a concessionária já formulou a solicitação. Tatiana (Rio Águas) lembrou que Marco Aurélio (SECONSERVA) em reunião ocorrida anteriormente solicitou que a solicitação fosse feita de forma oficial. Paulo compromete-se a entregar o pedido em 10/06/2014.
7. **Bairro Maravilha Oeste:** Tatiana (Rio Águas) pontuou sobre a necessidade de coincidir as obras do Bairro Maravilha Oeste com as da Concessionária. Paulo (Foz Águas 5) demonstrou no mapa e informou que a concessionária estava tendo naquele momento uma reunião com a CGO no canteiro de obras, para alinhar o cronograma. Paulo (Foz Águas 5) salientou a importância do alinhamento em função do atendimento ao cliente comum. Durval (Casa Civil) informou que o Secretário da Casa Civil requer um mapa com as áreas de obra da Foz Águas 5 delimitadas juntamente com as obras do Bairro Maravilha Oeste. Paulo (Foz Águas 5) informou que essa demanda pertence ao gerente de projetos da concessionária e que a solicitação deverá ser feita na Reunião do Comitê de Projetos, contudo que iria repassar a demanda ao setor competente. Maurício (CGO) salientou a preocupação do órgão acerca do fato de que a Foz Águas 5 não faz as ligações domiciliares em suas obras de implantação de rede. Edson (Rio Águas) salientou que a Lei atual confirma que a ligação domiciliar é de responsabilidade do morador.
8. **Entrega do Relatório de Atividades:** Tatiana (Rio Águas) questionou acerca do envio dos relatórios, pois os mesmos estão chegando sem cronograma e sem a via digital, com informações incompletas. Durval (Casa Civil) solicitou receber também uma cópia do relatório. Tatiana (Rio Águas) solicitou a possibilidade de inserir no site da concessionária as informações mais relevantes do relatório, para que a comunidade atendida possa acompanhar a obra e com isso estreitar os laços com a concessionária. Paulo (Foz Águas 5) informou que a Foz Águas 5 está implementando um sistema para disponibilizar esses acompanhamentos em forma digital.

