



ATA DE REUNIÃO

Assunto: 31ª Reunião do Comitê de Construção

Referência: Contrato de Concessão nº001/2012

Data: 17/11/2017 Início: 10h00.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Daniela Rodrigues	F.AB	Licenciamentos	droliveira@zonoestemais.com.br	
Felipe Esteves	F.AB	Obras	felipeesteves@zonoestemais.com.br	
Daniel Moura	F.AB	Obras	dmoura@zonoestemais.com.br	
Eduardo Manoel Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT	eduardoma@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS	Gerente de fiscalização técnica	fernanda.oliveira@rioaguas.rio.rj.gov.br	
Carlos Tadeu Ferreira	CEDAE	Coordenador	carlost@cedae.com.br	
Rosamary Raimundo	CEDAE	Assist. Operacional	rosemaryraimundo@cedae.com.br	
Lideo Peixoto Valle	SECONSERMA	Assessor SUBEC	lideo.seconserva@gmail.com	
Jayme Leite de Oliveira	SUBEC	Assessor	Subec.conservacao@gmail.com	
Carlos Augusto Santos Valadão	RIO-ÁGUAS	Engenheiro	c.a.valadao@gmail.com	
Rodrigo Gomes da Cunha	CGO	Subgerente 3GC/CGO	rodrigogomes.cgo@gmail.com	
Alexandre Reis	RIO-ÁGUAS	Sub-gerente	alexandre.rioaguas@gmail.com	
Jorge Pinheiro Jr.	CET-RIO	Arquiteto	jorge.pinheirojr@gmail.com	

RO

Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 24/01/2018
- b. Local: Rio-Águas.
- c. Convocação: Será feita pela Concessionária.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Construção:

- a) A Concessionária deverá enviar a ata de reunião para comentários dos membros participantes.

A decorative flourish consisting of several loops and a long horizontal line that tapers to the right, ending in a stylized signature.

Assuntos Tratados:

- 1. Andamento das Obras da Concessionária:** Daniel (F.AB Zona Oeste S.A.) informou sobre a mudança no nome da concessionária, agora Zona Oeste Mais Saneamento, deixando de se chamar Foz Aguas 5 e apresentou a atual situação das obras de implantação:
 - Rede Coletora: 236 km;
 - Coletor Tronco: 21km;
 - Estações Elevatórias: 14
 - Linha de Recalque: 4.4 km
 - Sifões: 6
 - Travessias: 11
 - Ligações: 31 mil.
- 2. Obras previstas 2017:** Daniel (F.AB Zona Oeste S.A.) entregou aos representantes da RIO-ÁGUAS o cronograma de barras solicitado na última reunião . Daniel informa, também, que encontram-se avançadas as tratativas com a CET RIO para a intervenção na Av. Mal Fontenelle e que a mesma solicitou que a obra fosse realizada em janeiro, em função da movimentação do Shopping Sulacap. Jorge Pinheiro (CET RIO) solicitou que os pedidos de portaria cheguem com no mínimo uma semana de antecedência para as ruas principais.
- 3. Sistema Geovias:** Daniela (F.AB Zona Oeste S.A.) informa que houve reunião com o IPP na plenária da SCMA/COR-VIAS onde o representante do IPP informou que a F.AB Zona Oeste S.A. encontra-se com o cadastro atualizado na plataforma.
- 4. Interface Obras CEDAE:** Daniel informa que conforme combinado na última reunião, foi enviado o projeto do sifão novamente para a CEDAE. Carlos Tadeu (CEDAE) sugere que uma vistoria conjunta seja marcada no local. A vistoria ficou agendada para o dia 22/11/2017. Rosemary (CEDAE) comenta a respeito da elevatória de abastecimento de água da Vila João Lopes, cuja obra da Prefeitura terminou no local, contudo a CEDAE nunca recebeu o cadastro da mesma, não sendo possível colocá-la em funcionamento.
- 5. Interface Obras PREFEITURA:** Felipe (F.AB Zona Oeste S.A.) apresenta a obra realizada na Rua Jabaquara. No concernente às obras da Base Aérea de Santa Cruz (BASC), questionadas na última reunião, Felipe comentou que repassou as dúvidas para Teresa Cordeiro (F.AB Zona Oeste S.A.), pois o referido assunto é afeto ao Comitê de Projetos. Fernanda (RIO-ÁGUAS) comentou que a Prefeitura encontra-se em tratativas com a Aeronáutica para formalização da transferência da titularidade da área da ETE Santa Cruz, com a contrapartida da execução de obras na área interna da BASC a cargo da Prefeitura. Felipe informa também que as ligações da Rua Monerá já foram realizadas. Eduardo

(RIO-ÁGUAS) solicita que todos os moradores sejam notificados sobre as ligações realizadas no logradouro. Eduardo comenta que houve obra de manutenção na Rua Carlos da Silva Rocha em Pedra de Guaratiba e que o asfalto da mesma não ficou a contento, solicitando que o mesmo seja reparado.

6. **ETE Vila Kennedy:** Daniela informa que houve parecer favorável e que atualmente a Concessionária está realizando o pagamento do DARM desta licença.

