

**ATA DE REUNIÃO**

Assunto: 5ª Reunião do Comitê de Projeto
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
 Data: 06/11/2013 Início: 10h00min.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Almir Moura Silva	CEDAE	Coordenador de Recursos Hídricos	almir@cedae.com.br	
Ana Carolina Amaral Martins	SMU/CEPU/CPL	Arquiteta Assistente	anamartins81@gmail.com	
Eduardo M. F. Pereira	RIO-ÁGUAS	Sub-gerente de Fiscalização	eduardoma.pereira@smo.rio.rj.gov.br	
Fernanda da Silva Oliveira	RIO-ÁGUAS/DIS/GFT	Gerente de Fiscalização Técnica	fernanda.oliveira@smo.rio.rj.gov.br	
Fernando Torres	SMAC		fernando.torres@smac.rio.rj.gov.br	
Flávio Nóbrega Barbosa da Fonseca	FOZ ÁGUAS 5	Gerente de Expansão	ffonseca@fozaguas5.com.br	
Jana Lodi Martins	FOZ ÁGUAS 5	Engenheira Ambiental	janalodi@fozaguas5.com.br	
Maurício Pedreira Ferreira	SMO/CGO-4ªGO	Gerente Zona Oeste	mauricio.cgo@gmail.com	
Mary Curvello	SMH	Assistente	curvellomary@gmail.com	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 08/01/2014 (4ª feira) às 10h.
- b. Local: Sede da RIO-ÁGUAS.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados para os membros do Comitê de Projeto:

- a. Foz Águas 5: Deverá enviar:
 - o relatório técnico dos meses de setembro e outubro, com maiores informações sobre o planejamento da Concessionária;
 - o Ofício FAB/SMO-0046/2013 referente à resposta ao Ofício SMO/SUBOP/CGO nº 384/2013;
 - Minuta da Ata de Reunião a todos os membros da reunião.



Assuntos Tratados:

1. Área da ETE Bangu

A reunião foi aberta com o tema que trata da localização da ETE Bangu. Foi relatado pela FAB que a PCRJ havia se manifestado preferencialmente pela alternativa de utilização do terreno no qual foi feito um aterro sanitário, na região de Gericinó. Tal manifestação foi feita em reuniões com a presença de representantes da PCRJ e da FAB, nos dias 01 e 02 de outubro de 2013. Como consequência das citadas reuniões foi expedida uma correspondência (FAB-FRA-0105-2013 de 8 de outubro de 2013), endereçada ao Presidente da Rio-Águas, na qual são elencadas as razões para a adoção do terreno pertencente ao Exército Brasileiro, adoção esta informada na reunião deste Comitê ocorrida em 04 de setembro de 2013, sem que houvesse objeções de quaisquer dos presentes.

Foi alertado pela FAB que em virtude da escolha manifestada, ações já foram empreendidas e o projeto da unidade já se desenvolve tendo o terreno do Exército como o adotado pela FAB. Qualquer mudança, neste momento, representará retrabalho, com sua consequente elevação de custos e atrasos expressivos no cronograma de atingimento das metas contratuais para a 1ª etapa.

Outro ponto destacado pela FAB, para este tema, foi o fato do terreno do aterro sanitário ter sua situação fundiária indefinida, o que impede que esta alternativa seja aceita pela CEF, organismo financiador. Ressalte-se que ao não aceitar a alternativa de localização da ETE, por questões fundiárias, todos os elementos à montante ficarão na dependência da liberação da ETE, o que ratifica a real possibilidade de atraso no cumprimento da meta contratual.

Por último foi informado pelo representante da FAB que parte do terreno para o qual a PCRJ manifestou-se preferencialmente está ocupada por instalações administrativas do citado aterro, parte é revestida por mata nativa, de difícil supressão dada as questões ambientais e a outra parte, próxima à Av. Brasil, ocupada por uma instalação de reciclagem de resíduos, que dificilmente será removida. Esta situação impede futuras expansões da ETE, o que poderá comprometer, no futuro, a eficiência da mesma.

Fernanda Oliveira (Rio-Águas) informou que quanto à outra alternativa (área do EB), havia recebido naquele dia a informação de que a valoração da área já havia sido feita.

2. **Apresentação da Foz Águas 5:** Flávio Fonseca (Foz Águas 5) apresentou o resumo do andamento dos trabalhos da Concessionária, contendo as últimas atualizações ocorridas desde o último Comitê, realizado em 04/09/2013. Dentre os temas mencionados nessa apresentação, destacam-se:

2.1. Levantamento Topográfico: Apresentou-se a atualização referente ao mês de setembro e outubro. Foi concluído o levantamento topográfico, tanto no que diz respeito ao serviço de campo quanto à elaboração das plantas que servirão de base para o desenvolvimento do projeto executivo. O levantamento da Bacia MG-14, bem como o final do detalhamento de algumas comunidades que ainda se encontravam pendentes, foram as últimas atividades desenvolvidas. Flávio Fonseca (Foz Águas 5) ressaltou que o levantamento topográfico foi feito não só para as sub bacias que integram a 1ª etapa de obras (maio/2017), mas para os sistemas de Marangá e Sarapuí por completo.



Comitê