



MINUTA ATA DE REUNIÃO

Assunto: 11ª Reunião do Comitê de Projeto
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
 Data: 11/02/2015 Início: 10h00min.

Participantes	Orgão:	Cargo	Email	Rubrica
Álvaro Alfredo Lemos	RIO-ÁGUAS/ DIS/GEFC	Gerente Economico Financeiro Comercial	aalemos@pcrj.rj.gov.br	
André Luiz Soares Gomes	CVL/EGP	AGPM	Andregomes.egp@gmail.com	
Carlos Fernandes Filho	CEDAE	Engenheiro	carfeffi@gmail.com	
Cristina Villaverde	SMO/4ª GO	Arquiteta	cris.m.villaverde@gmail.com	
Edson de Barros Mendonça	RIO-ÁGUAS/ DIS	Diretor de Saneamento	edsonbm@pcrj.rj.gov.br	
Fábio Gomes Pinheiro	CGO/4ªGO	Sub-Gerente	fabiopinheiro.pcrj@gmail.com	
Felipe Esteves	FOZ ÁGUAS 5	Engenheiro Civil	felipeesteves@fozaguas5.com.br	
Marcela Fernandes Pieroni	FOZ ÁGUAS 5	Engenheira Ambiental	mpieroni@fozaguas5.com.br	
Marisa Valente	SMU/GPL5	Gerente Gerencia de Plan.5	marisa.smu@pcrj.rj.gov.br	
Marcos A. C. do Nascimento	CEDAE	Engenheiro	marcos.nascimento@cedae.com.br	
Otto Ruback	CVL/EGP	Assessor CVL/EGP	ottoruback.pcrj@gmail.com	
Pedro Paulo Lima Pereira	SMU	Coordenador Arquiteto	pplima.smu@pcrj.rj.gov.br	
Rodrigo Jurdi	FOZ ÁGUAS 5	Gerente Geral	jurdi@fozaguas5.com.br	
Rogério Freitas	RIO-ÁGUAS/ DIS/GFT	Gerente de Fiscalização Técnica	rogeriocfsilva@gmail.com	
Rosemary Mendes Raimundo	CEDAE	Assistente Operacional	rosemaryraimundo@cedae.com.br	
Samuel de Jesus	CVL/EGP	AGPM	samuel.jesus.egp@gmail.com	
Tatiana Pinho Mattos	RIO-ÁGUAS/ DIS/GRNT	Gerente de Regularização e Normatização Técnica	tatiana.mattos@smo.rio.rj.gov.br	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 01/04/2015 (4ª feira) às 10h.
- b. Local: Sede da RIO-ÁGUAS.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados:

- a. A Foz Águas 5 deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros;
- b. A Foz Águas 5 deverá enviar a Ata consolidada e assinada da última reunião a todos os membros;

3. Ações principais a serem tomadas:

- a. A Concessionária deverá agendar visita técnica à Comunidade da Caixa D'Água, juntamente com a CEDAE, ára verificar a questão de esgotamento sanitário no local;
- b. A Concessionária deverá providenciar a adequação das plantas de projeto executivo liberadas para obra, disponibilizadas no Citadon, referente a inserção do CREA, ART e assinatura dos projetistas;
- c. A Concessionária deverá apresentar maior celeridade nas aprovações de projetos de empreendimentos públicos visto a grande demanda de empreendimentos.



Assuntos Tratados:

- 1. Comentários Iniciais:** a reunião foi conduzida baseando-se na ata da última reunião, onde os itens abaixo foram repassados e discutidos.
- 2. Projeto executivo Marangá e Sarapuí:** Felipe Esteves (Foz Águas 5) informou que os projetos da ETE Deodoro foram finalizados. Rodrigo Jurdi (Foz Águas 5) disse que, para o sistema Sarapuí, estão sendo estudadas alternativas de transposição de bacias, de forma que parte ou todo o sistema seja revertido para o sistema Marangá e seu esgoto tratado na ETE Constantino. Os estudos ainda estão em andamento. Tatiana Mattos (Rio-Águas) lembrou que é necessário verificar o processo de licenciamento quando há transposição de bacia.

Com relação à pendência da área da elevatória EE MG10.1, Edson Mendonça (Rio-Águas) havia sugerido que fosse estudada alternativa de implantação de um coletor tronco ao longo do Rio Caldeireiro, ao invés de uma elevatória, por meio do qual seria encaminhando o esgoto para o coletor tronco existente na Estrada São Pedro de Alcântara (sub-bacia MG14). Felipe Esteves (Foz Águas 5) informa que não foi estudada alternativa para a implantação da EE. No presente momento, estuda-se utilizar o terreno particular próximo ao CIEP.

- 3. Solicitação de Vistoria:** Rosemary (CEDAE) solicitou uma vistoria na Comunidade da Caixa D'Água, próximo ao reservatório de água da CEDAE para verificar se a localidade será atendida com implantação de rede de esgoto no curto prazo. Foi informado que, atualmente, a comunidade do entorno utiliza a tubulação de descarga da CEDAE para o lançamento de esgoto sanitário. Ficou combinado que será realizada uma vistoria no local com a equipe de operação da Foz Águas 5 e agentes da CEDAE.
- 4. Licenciamento:** Rodrigo Jurdi (Foz Águas 5) lembrou que a sub-bacia MG8 está tendo demora no processo de licenciamento em razão das exigências solicitadas. Edson Mendonça (Rio-Águas) lembrou que as interferências de projeto não foram levantadas de forma completa e, por isso, entraram em exigência. Tatiana Matos (Rio-Águas) solicitou a presença da Daniela Oliveira nas próximas reuniões, pois é a pessoa responsável pelos processo de licenciamento.
- 5. Projeto Básico de Integração de Sistemas Isolados:** Marcela Pieroni (Foz Águas 5) informou que o projeto do sistema campinho está em andamento. No momento, está sendo realizado o levantamento topografico dos coletores troncos que farão a interligação dos sistemas isolados. A previsão de conclusão da topografia é fim de fevereiro. Edson Mendonça (Rio-Águas) lembrou sobre a locação da ETE para o sistema Campinho. Foi sugerido que se utilize o terreno da própria ETE Palmares.

Marisa Valente (SMU) lembrou que é possível a pesquisa de áreas públicas para locação de ETEs, através da base da SMU que contém as informações de PAL. Marisa Valente (SMU) lembrou ainda que a Resolução 001 de 2012 contém a mancha prioritária para empreendimentos Minha Casa Minha Vida, solicitada na última reunião, e que a mesma encontra-se disponível na internet para consulta.



6. Outros assuntos tratados:

- 6.1. Pró-Morar:** Edson Mendonça (Rio-Águas) lembrou que o núcleo Pró-Morar, quando interligado, deve agregar 5.000 pessoas ao Sistema Marangá. A solução para a interligação do núcleo, no entanto, ainda está em definição.
- 6.2. Anel Viário:** Marisa Valente (SMU) sinalizou na última reunião sobre as obras do Anel Viário que será implantado na zona oeste para a interligação da Avenida Brasil com a Avenida das Américas. Foi solicitado à Foz Águas 5 que em um momento oportuno, quando da consulta de áreas públicas junto à base da SMU, coletasse as informações disponíveis referente a este empreendimento.
- 6.3. Carimbo de projetos:** Tatiana Mattos (Rio-Águas) reforçou sobre a questão de que os projetos executivos dos sistemas Marangá e Sarapuí liberados para execução no Citadon devem estar assinados e conter no carimbo a ART e o CREA do projetista responsável. Rodrigo Jurdi (Foz Águas 5) disse que o uma ação corretiva seria realizada e o tema seria resolvido o mais rápido possível.
- 6.4. Ordens de Serviço para aprovação de projetos prioritários:** Edson Mendonça (Rio-Águas) lembrou sobre a necessidade de se dar celeridade no processo de aprovação dos empreendimentos públicos, em razão do volume de unidades a serem executadas.
- 6.5. Cadastro:** Foi entregue em mãos o cadastro dos empreendimentos Bairro Maravilha Oeste em formato digital (CD Rom).

