



MINUTA ATA DE REUNIÃO

Assunto: 16ª Reunião do Comitê de Projeto
 Referência: Contrato de Concessão nº001/2012
 Data: 02/12/2015 Início: 10h00min.

Participantes	Órgão:	Cargo	Email	Rubrica
Cristina Villaverde	4ª GO/CGO/SMO	Arquiteta	cris.m.villaverde@gmail.com	
Claudia de Oliveira Castro Briard	CEDAE	Assistente	claudiabia13@gmail.com	
Veber Costa Cardoso	CEDAE	Assistente	vebercardoso@yahoo.com.br	
Marisa Valente	SMU	Gerente/Arquiteta	marisa.smu@pcrj.rj.gov.br	
Carlos Baars	SMHC	Gerente de Infra	carlosbaars@yahoo.com.br	
Eduardo Manuel Fernandes Pereira	RIO-ÁGUAS	Assistente GFT/DIS	eduardoma.pereira@smo.rio.rj.gov.br	
Maria Teresa Andrade Cordeiro	FOZ ÁGUAS 5	Coordenadora de Projetos	teresacordeiro@fozaguas5.com.br	
Felipe Esteves	FOZ ÁGUAS 5	Engenheiro	felipeesteves@fozaguas5.com.br	
Otto Ruback	CVL/EGP	Assistente	rubackotto@gmail.com	
Carlos Fernandes Filho	CEDAE	Assistente	carfeffi@gmail.com	
Rosemary Mendes Raimundo	CEDAE	Assistente	rosemaryraimundo@cedae.com.br	
Tatiana Pinho Mattos	RIO-ÁGUAS/ DIS/GRNT	Gerente de Regularização e Normatização Técnica	tatiana.mattos@smo.rio.rj.gov.br	



Resumo (Questões Destacadas/Providências)

1. Próxima reunião:

- a. Data preliminar: 17/02/2016 (4ª feira) às 10h.
- b. Local: Sede da RIO-ÁGUAS.
- c. Convocação: será feita pela Foz Águas 5.

2. Documentos a serem enviados:

- a. A Foz Águas 5 deverá enviar a Minuta da Ata de Reunião a todos os membros;
- b. A Foz Águas 5 deverá enviar a Ata consolidada e assinada da última reunião a todos os membros;

3. Ações principais a serem tomadas:

- a. Elaborar Diretriz de aprovação para DPE;
- b. Os presentes à 17ª Reunião assinarão as Atas consolidadas das reuniões passadas que estejam sem as assinaturas;
- c. A CEDAE (por Marcos Nascimento) enviará os modelos de documentos emitidos pela CEDAE referente às aprovações de empreendimentos novos.



Gabriel Roberti quais as dificuldades junto à SMAC.

- 5.4. PEU de Santa Cruz** – Marisa Valente solicita reunião para o PEU de Santa Cruz com a mesma ótica adotada para o PEU Guaratiba. A data agendada foi 27/01/2015 às 10:30 no mesmo local da anterior.
- 5.5. Cronograma de Obras** – A Rio-Águas informará o cronograma de obras para o coletor tronco que aflui à ETE Santa Cruz de modo que a FA5 possa adequar o cronograma de obras da Concessão. Isto porque, em razão das obras da Concessionária serem financiadas pela CAIXA, a mesma deve adequar-se as exigências do financiador, dentre as quais destaca-se a de completa funcionalidade. Assim sendo, sem que o coletor esteja implantado, a concessionária não conseguirá obter os recursos necessários para as demais obras que drenam para a ETE Santa Cruz.
- 5.6. Atas:** As atas assinadas solicitadas por Cristina Villaverde (CGO) foram enviadas. Verificou-se que as atas 01, 08 e 12 não estão assinadas. Tatiana Mattos (Rio-Águas) verificará se possui as atas assinadas e, caso contrário, as assinaturas dos representantes dos órgãos serão colhidas na próxima reunião.
- 5.7. Cadastro de rede de água:** Teresa Cordeiro informa que o cadastro das redes de abastecimento de água não foi recebido pela Engenharia e solicita a Rosemary Raimundo da CEDAE que reenvie os cadastros das adutoras. Rosemary passa o contato da Conceição Fernandes: 2332-3923 / 98528-0662 / 99644-5756.
- 5.8. Linha de recalque DO1.1** – Teresa informa que o projeto da rotatória elevada da Transbrasil se sobrepõe ao traçado da linha de recalque de DO1, já implantada. O trecho da linha de recalque danificado pelas obras da Transbrasil impede a chegada dos efluentes provenientes da sub-bacia de DO1 à ETE Deodoro. Tal trecho deverá ser recomposto e realocado pela empresa responsável pelas obras da Transbrasil a partir do projeto revisado já encaminhado pela Foz Águas 5. A travessia do SEST também deverá ser realocada.
- 5.9. Elevatória EEMG02.1** – Esta elevatória está sendo locada dentro do terreno da SECONSERVA, o processo está em tratativa com os responsáveis pela entidade.

